

**Předkladatel:** Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V

**Zpracovatel:** Jan Brožek, OIS ÚMO Pardubice V

**Konzultant:**

## **Informativní zpráva – investice**

### **Důvodová zpráva:**

ÚMO Pardubice V předkládá zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V informaci o proběhlých investičních akcích realizovaných v r. 2025 a připravovaných na realizaci v r. 2026

### **Realizace 2025**

- Sokolovská ul. chodník u ZŠ J. Ressla
  - Realizaci prováděla fy CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice
  - Realizace je dokončena a zkolaudována
- Stavební úpravy komunikace Dražkovice č.p. 153 – č.p. 174
  - Realizaci prováděla fy M-SILNICE a.s.
  - Realizace je dokončena
  - V současné době je požádán st. úřad o kolaudační řízení
- Stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova-Rokycanova-K Višňovce
  - Realizaci prováděla fy Ján Mucha
  - Realizace je dokončena
  - Požádáno o vydání souhlasů ke kolaudaci, po dodání bude požádáno o kolaudaci
- Oprava chodníku ul. Lexova – západ, Revitalizace – Stavební úpravy parkových částí náměstí Dukelských hrdinů, Pardubice
  - Předání stavby proběhne 12. 12. 2025

### **Příprava realizací na r. 2026**

- Pardubice – chodníky v ul. Wolkerova
  - Kompletní rekonstrukce chodníků v úseku Lexova - Lesopark
  - Realizace bude navazovat na výměnu kanalizačního a vodovodního řadu (předpoklad VaK 02-07/2026)
  - Předpoklad zahájení 05-06/2026

- Na akci vydáno st. povolení
- Chodníky ul. U Krematoria (Nemošická – Mikulovická ul.)
  - Kompletní rekonstrukce chodníků u úseku Nemošická – Mikulovická ul.
  - Předpoklad zahájení 04-05/2026
  - Na akci vydáno st. povolení
- Vybudování prokořenitelných prostor před KD Dukla
  - Dokončuje se PD
  - Předpoklad realizace 03-04/2026
  - Není nutné st. povolení
  - Při realizaci zřejmě bude nutná malá přeložka VO – probíhá jednání se SmP a.s.
- Křižovatka ul. Devotyho-Železničního pluku
  - Zahájeno st. řízení – do konce r. 2025 bude vydáno st. povolení
  - Realizace 07-08/2025
- Vnitroblok ul. K Blahobytu č.p. 2482-2484
  - Probíhá projekce
  - Předpoklad realizace podzim 2026
- Stavební úpravy DH ve vnitrobloku SKN č.p. 2504-2506
  - Probíhá VZ – otevírání obálek 8. 12. 2025
  - Termín realizace 04/2026