

Akční plán pro Pardubice pro rok 2023													Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2023			
Pořadí	Název opatření/projektu	Kod cílů/ indikátor	Synergie	Orientační výdaje projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2023)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru***
				Částka alokovaná v rozpočtu na rok 2023	Celkový předpoklad budoucích výdajů	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtové	indikátorové		vlastní zdroje	externí zdroje	
1.	Separovaný sběr	1.1./10	1.6.	26 150	26 150			vytříděné mn. v t.	2023	2023	OŽP	OŽP	plněno průběžně	25 729	17 200	17 200 příjem od EKO-KOM
2.	Sběr BRKO od občanů	1.1./10	1.6.	6 785	6 785			vytříděné mn. v t.	2023	2023	OŽP	OŽP	plněno průběžně	6 626	1 794	1 794 příjem od zapojených účastníků
3.	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	1.6./5,6,7		364,9	364,9			počet podpořených projektů	2023	2023	OŽP	OHA	plněno průběžně	334		27 podpořených projektů
4.	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	1.1./10	1.6.	80	5 750			počet zrealizovaných stanovišť	2020	2023	OMI	OŽP	pozastaveno			Není kryto rozpočtem.
5.	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	2.5./22	1.4., 2.4.	1 000	82 171			projektová dokumentace	2017	2025	OMI	OD	rozpracováno			Probíhají práce na přípravě realizace, vede OMI.
6.	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD + přeložky	2.5./22	1.4.,2.4.	1 735	6 243			projektová dokumentace	2019	2025	OMI	OD	rozpracováno			Projektová příprava v gesci OMI.
7.	CS Svítkov - PD	2.5./22	1.4.,2.4.	790	16 952			projektová dokumentace	2019	2025	OMI	OD	rozpracováno			Projektová příprava v gesci OMI.
8.	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	2.5./22	1.4.,2.4.	205	aktuálně nelze stanovit			projektová dokumentace	2019	2024	OMI	OD	rozpracováno			Dokončen DUR+DSP, pro další pokračování je nutné zajistit souhlas vlastníka pozemku p. Topiče, který s prodejem pozemku zásadně nesouhlasí.
9.	Centrální polytechnické dílny + Gampa - realizace	4.5./45	3.5.	140 400	272 000	170 700		realizace projektu	2020	2023	OMI	OŠKS	splněno			Projekt realizačně a finančně ukončen, zahájena udržitelnost
10.	ZŠ E. Košálá - vegetační střechy	4.5./45	3.5.	12 050	12 050	7 000		realizace projektu	2021	2023	OMI	OŠKS	splněno			Akce dokončena.
11.	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	4.5./45	3.5.	245	31 747			projektová dokumentace	2020	2023	OMI	OŠKS	splněno			PD dokončena. Probíhá VŘ na dodavatele stavby. Realizace ve 2024.
12.	ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro	4.5./45	3.5.	23 900	36 000			realizace projektu	2021	2023	OMI	OŠKS	splněno			Akce dokončena.
13.	Dopravní napojení nadejzdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	2 720	4 343 projektové přípravy			projektová dokumentace	2019	2023	OMI	OD	rozpracováno			Vydáno povolení stavebního úřadu.
14.	Terminál B realizace	2.2./17	5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 3.1.	44 900	137 603	92 000 + 9 000		realizace projektu	2018	2023	OMI	OD	splněno			Dotační projekt Terminál B byl na základě podzimní kontroly ukončen a proplacena dotace v rozsahu uznatelných nákladů na realizaci. Projekt je ve fázi udržitelnosti.
15.	Terminál JIH, Zkapacitnění ul. K Vápence (PD + realizace)	2.2./17	5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 3.1.	69 400	70 000	14 000		realizace projektu	2019	2024	OMI	OD	rozpracováno			Realizace investiční akce, předpoklad dokončení 12/2024
16.	Terminál Univerzita	2.2./17	5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 3.1.	27 120	31 000	19 391		realizace projektu	2019	2023	OMI	OD	splněno			Dotační projekt Terminál Univerzita byl ukončen a proplacena dotace v rozsahu uznatelných nákladů na realizaci. Projekt je ve fázi udržitelnosti.
17.	Revitalizace letního stadionu vč. okolí - realizace	3.6./34	1.4., 4.2., 4.3., 5.2.	69 889	422 773			realizace projektu	2019	2023	OMI	EO	splněno	379 000 bez DPH		Akce dokončena.
18.	Regenerace panelových sídlišť - Právý břeh Labe - Centrum Sever část A - XVII. etapa	1.4./13		17 230	22 000			realizace projektu	2022	2023	OMI	OHA	splněno			Projekt realizačně a finančně ukončen, ZVA schváleno.
19.	Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova	1.4./13	1.5.	8 581	12 300	7 700		realizace projektu	2021	2023	OMI	OŽP	rozpracováno			Projekt zahájen 09/2023 stavebními pracemi včetně kácení stromů, plánované ukončení realizace 04/2024.
20.	Areál koupaliště Čihelna - rekonstrukce bazénů	3.5./34	1.4.	82 139	130 000			realizace projektu	2022	2023	OMI	EO	rozpracováno			Realizace investiční akce, předpoklad dokončení 10/2024.
21.	Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD	1.4./13	4.7.	550	40 000			projektová dokumentace	2022	2023	OMI	OMI	splněno			PD dokončena. Probíhá VŘ na dodavatele stavby. Realizace ve 2024.
22.	ZŠ E. Košálá - rekonstrukce středního pláště tělocvičny	4.5./45	3.5.	7 000	7 000			realizace projektu	2023	2023	OMI	OŠKS	splněno			Akce dokončena.
23.	ZŠ E. Košálá - rekonstrukce elektroinstalace	4.5./45	3.5.	19 000	19 000			realizace projektu	2023	2023	OMI	OŠKS	rozpracováno			Realizace investiční akce.
24.	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben - PD	4.5./45	3.5.	700	1 109 projektové přípravy	15 500		projektová dokumentace	2023	2023	OMI	OŠKS	splněno			PD dokončena. Probíhá VŘ na dodavatele stavby. Realizace ve 2024.
25.	ZŠ Gorkého - oprava střechy	4.5./45	3.5.	9 000	11 150			realizace	2023	2023	OMI	OŠKS	splněno			Akce dokončena.
26.	ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných učeben - PD	4.5./45	3.5.	750	1 389 projektové přípravy			projektová dokumentace	2023	2023	OMI	OŠKS	splněno			PD dokončena.
27.	ZŠ Gorkého (Waldorfská) - rekonstrukce soc. zařízení	4.5./45	3.5.	10 800	10 800			realizace	2023	2023	OMI	OŠKS	splněno			Akce dokončena.
28.	ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště včetně aktualizace PD	4.5./45	3.5.	23 500	23 500			projektová dokumentace	2023	2023	OMI	OŠKS	splněno			Akce dokončena.
29.	ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	4.5./45	3.5.	1 385	1 385 projektové přípravy			projektová dokumentace	2023	2023	OMI	OŠKS	splněno			PD dokončena.
30.	ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných učeben - PD	4.5./45	3.5.	800	1 109 projektové přípravy			projektová dokumentace	2023	2023	OMI	OŠKS	splněno			PD dokončena.
31.	MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - příprava jídel	4.5./45	3.5.	22 000	22 000			realizace	2023	2023	OMI	OŠKS	splněno			Akce dokončena.
32.	Cyklostojany	2.5./6,7	1.3.,2.1., 2.2.	250	250			realizace	2023	2023	OMI	OD	plněno průběžně			Probíhá kontinuální každoroční doplňování stojanů,
33.	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky)	4.6./47		14 900	14 900	10 000		realizace projektu	2023	2023	OMI	OSV	splněno			Projekt byl stavebně ukončen v závěru roku 2023, kdy součástí projektu byly i asistivní technologie, které byly dodávány v rámci poslední etapy projektu v 1 1/2 roku 2024. Aktuálně má město proplacený 3žoP a do konce 1/2 2024 bude předložena 4.ZoP s ambicí vyučtování a kontroly projektu nejpozději do konce roku 2024.
34.	Hráz rybníčku ul. Pohránovská Ohranence	1.5./14	1.4.	1 670	1 670	495		realizace projektu	2023	2023	OMI	OŽP	splněno			Projekt realizačně a finančně ukončen. ZVA schváleno.
35.	Lávka pro pěši v prostoru nádraží ČD	2.4./21	1.4.,1.5.,2.5.	8 520	8 520			participace města na projektu SŽ	2018	2023	OD	OD	rozpracováno			Lávka je vystavbě, probíhají práce na smluvním vztahu ve vztahu k údržbě.
36.	Palackého třída - PD	1.4./13		6 000	425 000	40 000		DUR	2023	2025	OD	OD	rozpracováno			Připraveno zadání pro výběrové řízení na stupeň DÚR. V průběhu roku 2023 proběhly konzultace projektu u poskytovatelů dotací s ambicí najít takové zadání projekčních prací, které by umožnilo realizaci projektu s dotační podporou.

Pořadí	Název opatření/projektu	Kod cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační výdaje projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2023)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru***
				Částka alokovaná v rozpočtu na rok 2023	Celkový předpoklad budoucích výdajů	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtově	indikátorově		vlastní zdroje	externí zdroje	
37.	Místní akční plán rozvoje vzdělávání III	4.5./45	5.2.	1 821	15 072	1 700		realizace projektu	2018	2023	ORS+KT	EO, OŠKS	rozpracováno			Dotačně byl projekt ukončen k 30.11.2023. Aktuálně probíhá vyhodnocení projektu a aktivity přechází do MAPIV.
38.	Plán udržitelnosti městské mobility (SUMP)	2.1./16	5.2.	953	4 000			strategický dokument	2019	2023	ORS	EO	splněno			MD akceptovalo koncem roku 2023 dopracovaný dokument SUMP. Parametry projektu byly naplněny.
39.	Energeticky úsporné projekty v budovách majetku města, regulace technických zařízení MŠ a ZŠ	1.2./11,12	1.6., 4.5.	5 690	6000			realizace jednotlivých projektů	2019	2023	ORS	OŽP	plněno průběžně	0		Předáno divizi ENERGO s.m.p a.s.
40.	MAS Dukla - Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly - PD	3.6./34	1.4., 4.2., 4.3., 5.2.	5 200	5 200			projektová dokumentace	2022	2023	ORS	EO	rozpracováno			Projektová příprava basketbalové a multifunkční haly. 1/4 2024 k dispozici dokumentace ZSPD na základě níž je žádáno o vydání/změnu stavebního povolení pro realizaci I. etapy - basketbalovou halu. V 05/2024 podání žádosti o dotaci z NSA.
41.	P-PINK - Pardubický podnikatelský inkubátor	3.1./26		1 500	30 000	15 000		dotace na provoz, rekonstrukce objektu	2019	2023	ORS	ORS	plněno průběžně			Spolupráce v roce 2023 naplněna dle dotačních podmínek. 04/2023 ukončení realizace rekonstruovaného objektu. 05/2023 zahájen provoz v rekonstruované budově Jana Palacha.
42.	Most M104 kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách - PD + diagnostika	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	2 500	204 000			projektová dokumentace	2019	2024	ORS	OD	rozpracováno	0,5		PD v úrovni Studie na SO 201, DUSP + DPS na SO 182.
43.	Propojení nadjezdu Kyjevská s ul. kpt. Jaroše - PD	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	3 000	154 500			projektová dokumentace	2021	2023	ORS	OD	rozpracováno			Zpracována variantní studie, proces výběru varianty v gesci ORS.
44.	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	1.6./2		3 318	70 258			projektová dokumentace	2021	2023	ORS	ORS	rozpracováno			Ukončení přípravy projektu v lokalitě Jámy (soudní proces). Vytipování nové lokality - Popkovic.
45.	Nasvětlení objektů a zdroje - projektová příprava	1.4.		250	6 250			projektová příprava	2022	2023	ORS	OMI	rozpracováno			K VR nedoručena žádná nabídka. Zahájení projektování v roce 2024. Plánované dokončení 1. části 06/2024.
46.	Domov pro seniory - PD	4.6./47		3 500	330 347			projektová dokumentace	2022	2023	ORS	OSV	rozpracováno			Projektová příprava ve stupni DUR.
47.	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - návrh stavby a PD	4.5.43,44		2 969	95 000	79 000		návrh stavby + PD	2022	2023	ORS	OŠKS	rozpracováno			Odevzdána PD ve stupních DUR+DSP, DPS, probíhá příprava na VR na zhotovitele stavby.
48.	ZUŠ Lonkova - nová budova - PD*JRBÚ, poté pokrytí v rozpočtu OMI	4.5.43,44		0	184 500			realizace projektu	2022	2025	ORS	OŠKS	rozpracováno			Dokončeno JRBÚ, uzavřena SoD na všechny stupně PD.
49.	Azylový dům s noclehárnou pro muže - návrh stavby + PD	4.6./47		3 000	62 370			návrh stavby	2022	2023	ORS	OSV	splněno			PD dokončena. Proběhne VR na zhotovitele.
50.	Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 - PD	4.6./47		2 969	68 000	55 000		projektová dokumentace	2022	2023	ORS	OSV	rozpracováno			Vydáno pravomocné stavební povolení, dokončují se práce na DPS.
51.	CPD a GAMPA - vybavení II	4.5./45	3.5.	101 000	101 000	68 439		realizace projektu	2023	2024	ORS	EO	splněno			Projekt je realizačně a finančně ukončen. OD 05/2024 zahájení období udržitelnosti.
52.	ZŠ TGM - PD	4.5./45	3.5.	6 000	594 000	594 000 <small>100 na žáka</small>	12	projektová dokumentace	2022	2023	ORS	EO	rozpracováno			Probíhá zpracování PD ve stupních DUR + DSP, DPS.
53.	ZŠ npor. Eliáše - přestavba objektu na třídy školní družiny - PD	4.5./45	3.5.	3 000	42 000			ukončení VR na projektanta	2023	2026	ORS	OŠKS	rozpracováno			VR na zhotovitele PD.
54.	Nám. Republiky - návrh stavby	1.4./13		2 500	65 500	42 500		návrh stavby	2023	2023	ORS	OHA	splněno			Návrh stavby ukončen a odevzdán 07/2023, zahájeny přípravné práce pro zadávací dokumentaci na PD.
55.	Revitalizace lokality Červenák - PD	1.4./13		2 000	62 000	33 178		projektová dokumentace	2023	2023	ORS	OHA	rozpracováno			V roce 2023 probíhala projektová příprava DSP, 12/2023 podána žádost o společné územní stavební povolení.
56.	Letní stadion - Brána borců - PD	3.6./34	1.4.,4.2.,4.3.,5.2	2 500	32 500			projektová dokumentace	2023	2025	ORS	OŠKS	rozpracováno			Byla zadána PD pro stavební povolení a realizační dokumentace. Plánované dokončení projektování 07/2024.
57.	Pakt starostů a primátorů			2 000	2 000	1 500		realizace projektu	2023	2023	ORS	OŽP	rozpracováno			Dle původního záměru měl být v polovině roku projekt zahájen, ale z důvodu nezájmu o pozici projektového manažera nebyly aktivity realizovány. Vzhledem k tomu, že termín ukončení dotáčního projektu je 11/2024 a podklady k vydání závazného rozhodnutí o poskytnutí dotace nejsou k dnešnímu dni k dispozici, nelze relevantním způsobem vyhodnotit, zda projekt bude skutečně dotační.
58.	Projekt Mit oči k vidění - zrakový screening a následná péče	4.5./45		499	768			realizace	průběžně		OSV	OŠKS	plněno průběžně	673		Vráceno 95 tis. z následné péče. Celkem vyšetřeno 2.368 dětí z MŠ, u 177 dětí pozitivní nález, s 27 dětmi pracováno v následné péči.
59.	Projekt Zdravá dětská noha - ortopedická prevence pro předškolní děti	4.5./45		100	100			realizace	průběžně		OSV	OŠKS	plněno průběžně	130		Od 1.1.23 navýšen rozpočet na 130 tis., vyšetřeno 825 prvních z 16 ZŠ, u 301 žáků pozitivní nález.
60.	Ordinace pro osoby sociálně vyloučené	4.6./47		200	200			realizace	průběžně		OSV	OSV	plněno průběžně	200		Za rok 2023 bylo provedeno 809 vyšetření.



Pořadí	Název opatření/projektu	Kod cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační výdaje projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2023)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru***
				Částka alokovaná v rozpočtu na rok 2023	Celkový předpoklad budoucích výdajů	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtově	indikátorově		vlastní zdroje	externí zdroje	
61.	Komunitní plánování v Pardubicích	4.6./46,47	3.3,3.4.,4.1.,4.2.	130	130			Komunitní plán	průběžně		OSV	OSV	plněno průběžně	177		V průběhu roku položka navýšena přesunem v rámci kap. OSV na náklady spojené s projektem Senior Taxi (ochr. známka, výměna průkazů atd.)
62.	Komunitní centrum Českova	3.3./31	4.6..	150	150			realizace	průběžně		KT,OSV	OSV,EO	plněno průběžně	68		Čerpány provozní náklady na práci s nezř. dětmi na městské ubytovně a soc. slabými rodinami v dané lokalitě.
63.	Projekt - Senior Taxi	4.6./47		1 600	1 600			realizace	průběžně		OSV	OSV	plněno průběžně	1354		Náklady na provoz hrazeny dle fakturace uskutečněných jízď.
64.	Program podpory Pardubičtí tahouni	3.5./34	4.2, 4.3, 4.7	5 630	5 830			poskytnutí dotací, marketingová kampaň	2016	průběžně	OŠKS, EO	OŠKS	plněno průběžně	5827		Dotaci program (5 630 tis.) i marketingová podpora (197 tis.) realizována dle naplánovaných aktivit.
65.	Pořádání sportovních, sportovně společenských, kulturních a kulturně společenských akcí (Městské slavnosti, Vánoční trhy, Dny evropského dědictví, oceňování nejlepších sportovců města, Štědrovečerní zpívání, Pardubice na bruslích, Dětský maraton atd.)	3.5./34, 48	4.7, 1.4.	3211	3 211			realizace akcí	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	2113	739	Pořádání plánovaných sportovních, sportovně společenských, kulturních a kulturně společenských akcí v roce 2023.
66.	Chodník slávy pardubického sportu - aktualizace	3.5./34		70	70			doplnění dlaždic	2023	2023	OŠKS	OŠKS	splněno	66		Uvedení osobnosti sportu do síně slávy chodník slávy doplněn o dlaždice s jejich jmény.
67.	Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - realizace opatření Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře	3.5., 4.7./34, 35		180	180			realizace projektu	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	291		Realizováno průběžně dle naplánovaných aktivit, především projekt Culture Buddy - zajištění doprovodu na kulturní akce osobám s duševním onemocněním (ve spolupráci s organizacemi Centrum Kostec, KONEP, zřizovanými kulturními institucemi a dalšími partnery), příspěvek školám na úhradu školou organizovaných placených kulturních aktivit a podporu aktivní umělecké činnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
68.	Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - realizace opatření Semináře pro zřizované i nezřizované organizace	3.5., 4.7.		60	60			realizace projektu/odborné proškolení	2023	2023	OŠKS	OŠKS	splněno	22		Realizace odborného školení/zážitkových seminářů pro vybrané zaměstnance 2 kulturně/vzdělávacích institucí se sídlem v novém areálu Automatických mlýnů.
69.	Strategie pro kulturu a kreativitu - opatření pro naplňování aktualizovaného dokumentu pro období 2023+	3.5., 4.7.		300	300			realizace opatření	2023	2023	OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	10	466	Projekt „Regionální koordinace kreativního učení ve městě Pardubice“ – jedná se o dvouletý projekt, který si klade za cíl rozvíjet kreativní vzdělávání prostřednictvím spolupráce umělců, kreativců, kulturních institucí a škol. Projekt je částečně hrazen z dotace Ministerstva kultury a částečně z vlastních zdrojů.
70.	Otevřená hřiště - včetně veřejných sportovišť u škol	3.5./34		1 900	1 900			poskytnutí dotací/příspěvků	průběžně	průběžně	OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	1840		Pokračování, úspěšná realizace.
71.	Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje (ZŠ Ohrazenice - 7.-9. ročník)	3.5./34		1 400	1 400			realizace akcí	2016	průběžně	OŠKS	EO, OŠKS	plněno průběžně	1400		V praxi úspěšně realizováno.
72.	Oceňování nejlepších studentů a žáků	4.5./45		250	250			realizace akce	opakuje se každý rok		OŠKS	OŠKS	splněno	216		Realizace proběhla na podzim 2023.
73.	Oceňování pedagogů	4.5./45		120	120			realizace akce	opakuje se každý rok		OŠKS	OŠKS	splněno	167		Realizace proběhla vč. kulturního programu ve VČD.
74.	Participace občanů na životě města - Dětský a Studentský parlament - poradní orgán RmP	4.2., 4.5./45		35	35			schůzky zástupců ZŠ a ŠS ve městě	průběžně		OŠKS	OŠKS	průběžně plněno	25		Splněno, schůzky se zrealizovaly.
75.	Metodické centrum pro práci s dětmi s poruchou komunikace, sociální interakce a poruchami autistického spektra	4.5./45						metodické centrum	průběžně		OŠKS	OŠKS	splněno	0		Proběhlo setkání metodického centra.
76.	Optimalizace kapacit MŠ a ZŠ + šk. zařízení	4.5./45						přehled možných prostor pro MŠ a ZŠ	2019	2026	OŠKS, OMI	OŠKS	plněno průběžně	8 600		Připravuje se projektová dokumentace pro výstavbu nové ZŠ pro 540 žáků. Byla zhotovena projektová dokumentace přístavby MŠ (zvýšení kapacity o 100 dětí). Je rozpracována příprava PD k nové MŠ Trnová, přístavbě MŠ Dražkovice.
77.	Integrace dětí a žáků cizinců - projekt	4.5./44		2 000	2 000	1 800		podpora adaptace dětí cizinců v ZŠ a MŠ	2021	2023	OSV, OŠKS	OSV, OŠKS	splněno	171		Uvedená částka je vracíka nedočerpané dotace.
78.	Podpora klimatu ve školách - školní psychologové	4.5./44		4 821	4 821			odborná psychologická podpora žákům, zaměstnancům i rodičům.	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	2 059		Aktivita probíhá, částečná úhrada z OP JAK (žadatel škola).
79.	Strategie školství - naplňování cílů	3.5./34		250	250			naplňování strategie	2019	2028	OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	230		Aktivita probíhá.
80.	Webová platforma prezentace pardubického školství	3.5./34						web a newsletter	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	0		Aktivita probíhá.
81.	Prezentace školství v datech	3.5./34						web a newsletter	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	0		Výstupem je výroční zpráva za předchozí rok.
82.	Mentoring a koučink začínajících ředitelů	3.5./34						roční mentoring a koučink	průběžně dle nástupu nového ředitele		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	40		V loňském roce ukončen roční mentoring jedné školy.
83.	Připojení příspěvkových organizací města na Metropolitní síť	4.1./36		1 000	12 000			realizace projektu	2018	2023	OIT	EO	rozpracováno	480,7340		Rozšíření MOS na nám. Republiky (mezi ulicemi U Divadla a třída Míru), přeložka dvou optických tras Sukova třída.
84.	Portál občana	4.1./36	4.2	500	3 000			realizace projektu	2019	2023	OIT	EO	splněno	0		Portál občana města je v provozu, další rozšiřování o nové formuláře zajišťuje OIT.
85.	ÚS Park Na Špicích	1.5./14	1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.5, 4.7, 5.2	300	300			studie	2022	2023	OHA	OHA	splněno	288,948		Studie registrována.

Pořadí	Název opatření/projektu	Kod cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační výdaje projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2023)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odborů***
				Částka alokovaná v rozpočtu na rok 2023	Celkový předpoklad budoucích výdajů	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtově	indikátorově		vlastní zdroje	externí zdroje	
86.	Studie území prostoru za Domem hudby	1.4./13		300	300			studie	2022	2023	OHA	OHA	splněno	0		OHA zpracoval konceptní návrh řešení veřejného prostranství za Domem hudby (část ulice Na Hrádku přiléhající k plánovanému parkovacímu domu).
87.	ÚS Svítkov Sport	3.6./34	1.4.,4.2.,4.3.,5.2	100	100			studie	2023	2023	OHA	OHA	nezahájeno			Není kryto rozpočtem.
88.	nám. J. Pernera - západní část - architektonická soutěž	1.4./13		650	650			architektonická soutěž	2023	2023	OHA	OHA	rozpracováno			Porotou doporučena jiná forma pořízení návrhu. Proběhne revizace usnesení.
89.	Studie revitalizace území pod nadjezdem Kyjevská	1.4./13		200	200			studie	2023	2023	OHA	OHA	nezahájeno			Řešeno v projektu napojení areálu Nemocnice - Pardubický kraj.
90.	ÚS Stará vojenská plovárna	1.4./13		400	400			studie	2023	2023	OHA	OHA	rozpracováno	344,85		Územní studie rozpracována.
91.	Chrudimka - studie revitalizace Chrudimky, možnosti zpřístupnění břehů řeky Chrudimky v modelovém úseku Stará vojenská plovárna - Červeňák	1.5./14	1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.5, 4.7, 5.2	400	400			studie	2023	2023	OHA	OHA	rozpracováno	0		Před odevzdáním. Hrazeno z Norských fondů - projekt RESAO.
92.	Naučná stezka Karanténa (1. světová válka)	4.7.	5.2., 3.5.	350	350			Funkční naučná stezka - 9 zastavení	2022	2023	KP	KP	rozpracováno			Zpracován architektonický návrh stezky, podána žádost o stavební povolení. Předpoklad VR na zhotovitele 07/2024.

Legenda k Akčnímu plánu:

**Pořadí:** Pořadové číslo akce dle akčního plánu na r. 2023  
**Název projektu/opatření:** název konkrétního opatření / projektu včetně identifikace hlavního obsahu projektu  
**Kód cílů:** Ke každému opatření / projektu je přiřazen číselný kód dle cílů a indikátor. Ke stejnému projektu může být přiřazeno více cílů (synergie).  
**Celkový předpoklad budoucích výdajů projektu (v tis. Kč.):** expertní odhad celkových finančních nákladů na realizaci opatření dle jednotlivých let.  
**Předpokládané dotace (v tis. Kč):** expertní odhad výše dotačních zdrojů.  
**Výstup:** Měřitelný výstup, který zakončuje opatření / projekt (např. kolaudace, předání díla, realizace akce, zpracovaná koncepce, závěrečná zpráva,...)  
**Termín zahájení:** termín zahájení opatření / projektu. Uvádí se příslušný rok.  
**Termín ukončení:** orientační termín, do něhož má být opatření / projekt splněn. Uvádí se příslušný rok.  
**Odpovědnost:** garant, který je odpovědný za realizaci úkolu (např. příslušný odbor Magistrátu města)

- akce OŽP
- akcí OMI
- akce OMI - nové v roce 2023
- akce OD
- akce ORS
- akce ORS nové v roce 2023
- akce OSV
- akce OŠKS
- akce OIT
- akce OHA
- akce OHA - nové v roce 2023
- akce KP

K doplnění:

**\*\* Stav dle komentáře odboru** = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)  
**\*\*\* Komentář odborů** = krátký popis aktuálního stavu k 31. 12. 2023

	splněno	58
	rozpracováno	31
	nezahájeno	3
		92