

Zápis

z 3. kontrolního dne stavby "Dukla sportovní – rekonstrukce sportovní haly" konaného dne 27.02.2025 v Pardubicích

Přítomni:

MmP OMI - p. Milan Ujec - omluven

MmP ORS – p. Vít Vojta

BK KVIS Pardubice – p. Pavel Stara

GEOSAN GROUP – p. Lukáš Laštovička, DiS., p. Luboš Kudrnáč, p. Luboš Linha,
Ing. Zbyněk Beran - omluven, p. Jitka Krupičková

ENERGY BENEFIT – Ing. Vladimír Fiedler – omluven, Ing. Pavla Patočková - omluvena,
p. Ondřej Zikán

TDO - Libor Matoušek

BOZP – Ing. Jan Chaloupka - omluven

Kontrola zápisu z minulého KD:

- **Venkovní kanalizace, vsakovací objekt** – objednatel zajistil provedení kamerových zkoušek areálové kanalizace. Na KD dohodnuto, že veškerá dešťová voda bude vsakována pod parkovištěm. Do splaškové kanalizace bude zaústěn pouze přeпад. Zároveň bylo dohodnuto, že maximálně bude využito vedení nových tras ležaté kanalizace pod objektem v přístavbách. V těchto prostorech bude nutné provést nové podkladní betony. Pan Zikán neprodleně po dodání kamerových zkoušek dodá aktualizovaný výkres ležaté a dešťové kanalizace. Termín nejpozději do středy 19.2.2025.
27.02.2025 – na KD přítomen p. Zikán, na základě kamerových zkoušek bylo dohodnuto, že změna PD ležatá kanalizace, areálová kanalizace a dešťová kanalizace bude vydána do konce příštího týdne (09.03.2025).
- **Realizace přípojky horkovodu EOP** – na KD opětovně projednáno a urgováno. Do konce příštího týdne bude vydána změna vč. VV koordinovaná s budoucí další výstavbou a stanoviska správce sítě EOP.
27.02.2025 – stavbyvedoucí informoval, že v úterý 04.03.2025 dojde v koordinaci s EOP k odpojení stávající přípojky. Pan Zikán a p. Vojta provedou koordinaci úprav horkovodu v souvislosti s navazující výstavbou.
- **Rozsah realizace balneo provozu** – další postup bude sdělen za přítomnosti p. Stary.
27.02.2025 – na KD bylo projednáno, bylo dohodnuto, že BK zajistí orientační CN na technologii, následně zhotovitel doplní odhad příslušných stavebních prací. Poté bude předáno objednateli k vyjádření.
- **Návrh řešení teplovodních kanálů a podkladních betonových vrstev** – bylo dohodnuto, že veškeré teplovodní kanály budou vyrušeny. Na základě kompletního odhalení a provedených sondách bude nutné provést nové betonové podkladní konstrukce v jižní přístavbě (vyjma posilovny). O dalším postupu ve východní přístavbě bude rozhodnuto po obdržení PD ležaté kanalizace a provedení dalších sond.
- **Nosná střešní konstrukce** – na západní přístavbě byla provedena sonda do střešního pláště, zjištěna byla vysoká úbytková koroze trapézových plechů. Výplň vlny je pravděpodobně z malty a bez výztuže. Po prohlídce GP/AD a odpovědného statika je nutné zadat podrobný pasport stávajícího stavu a zpracovat revizi statické části PD.

- **Vyjasnění a doplnění PD část ÚT a ZTI** – nejpozději do příštího KD bude vydána revize ÚT a ZTI.

Na kontrolním dnu stavby bylo projednáno a dohodnuto:

1. Stavbyvedoucí informoval o postupu prací a výhledu na další období.
2. Zhotovitel požaduje specifikovat postup prací vzhledem k současnému stavu u atikových konstrukcí v části nad hrací plochou a nad tribunou. Stávající stav je opláštěná ocelová konstrukce trapézovými plechy a OSB desky. GP/AD se vyjádří neprodleně.
3. BOZP – viz. samostatný zápis koordinátora.

Příští kontrolní den stavby se koná dne 13.03.2025 od 8:00 hodin.

Sraz účastníků na staveništi.

Zapsal: Libor Matoušek

Příloha:

Poznámka:

Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.