

Akční plán pro Pardubice pro rok 2024													Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2024			
Pořadí	Název opatření/projektu	Kod cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační výdaje projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2024)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru***
				Částka alokovaná v rozpočtu na rok 2024	Celkový předpoklad budoucích výdajů	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtové	indikátorové		vlastní zdroje	externí zdroje	
1.	Separovaný sběr	1.1./10	1.6.	28 901	28 901			vytříděné mn. v t.	2024	2024	OŽP	OŽP	piněno průběžně	28 953	23 630	23 630 Kč příjem od EKOKOM.
2.	Sběr BRKO od občanů	1.1./10	1.6.	7 240	7 240			vytříděné mn. v t.	2024	2024	OŽP	OŽP	piněno průběžně	1 872	7662	1 794 příjem od zapojených účastníků.
3.	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	1.6./5,6,7		100	100			počet podpořených projektů	2024	2024	OŽP	OHA	piněno průběžně	401		20 podpořených projektů.
4.	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	1.1./10	1.6.	5 000	5 000			počet zrealizovaných stanovišť	2020	2024	OMI	OŽP	piněno průběžně			Postupná realizace jednotlivých stanovišť.
5.	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	2.5./22	1.4.,2.4.	160	82 171			projektová dokumentace	2017	2025	OMI	OD	rozpracováno			Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele, je vysoutěžen TDI, řeší se kolizní místa mezi naší CS a obchvatem.
6.	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD + příločky	2.5./22	1.4.,2.4.	1 735	6 243			projektová dokumentace	2019	2025	OMI	OD	rozpracováno			Připravuje se změna projektu, souvisí s výkupy pozemků od některých vlastníků pozemků, kteří nesouhlasili s navrženým řešením.
7.	CS Svítkov - PD a ostatní náklady	2.5./22	1.4.,2.4.	980	16 952			projektová dokumentace	2019	2025	OMI	OD	rozpracováno			Vydáno stavební povolení, příprava realizace.
8.	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	2.5./22	1.4.,2.4.	210				projektová dokumentace	2019	2024	OMI	OD	rozpracováno			Trvá problém s výkupem pozemků.
9.	CS Jihovýchodní obchvat - Dražkovice - Pardubičky - Černá za Bory - PD	2.5./22	1.4.,2.4.	2 000				projektová dokumentace	2024	2025	OMI	OD	rozpracováno			Zpracovávání dokumentace pro stavební povolení.
10.	ZŠ E. Kořálka - vegetační střechy	4.5./45	3.5.	12 260	12 260	7 357		realizace projektu	2021	2024	OMI	OŠKS	splněno			Realizace projektu dokončena.
11.	ZŠ E. Kořálka - rekonstrukce elektroinstalace	4.5./45	3.5.	11 000	19 000			realizace projektu	2023	2024	OMI	OŠKS	splněno			Realizace projektu dokončena.
12.	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště	4.5./45	3.5.	27 400	27 400			realizace projektu	2020	2024	OMI	OŠKS	rozpracováno			Kolaudace plánována 05/2025.
13.	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben - PD	4.5./45	3.5.	432		15 500		projektová dokumentace	2023	2024	OMI	OŠKS	splněno			Zpracována projektová dokumentace.
14.	ZŠ Gorkého - rekonstrukce kuchyně - PD	4.5./45	3.5.	700				projektová dokumentace	2023	2024	OMI	OŠKS	splněno			Zpracována projektová dokumentace.
15.	ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro	4.5./45	3.5.	23 500	23 500			realizace projektu	2023	2024	OMI	OŠKS	splněno			Realizace projektu dokončena.
16.	MŠ Svítkov - rekonstrukce hřiště a přístavba tělocvičny - PD	4.5./45	3.5.	2 000				projektová dokumentace	2023	2024	OMI	OŠKS	rozpracováno			Je zpracován další stupeň projektové dokumentace.
17.	MŠ Bulharská - oprava střešní krytiny	4.5./43,44		5 000	5 000			realizace projektu	2024	2024	OMI	OŠKS	splněno			Realizace projektu dokončena.
18.	MŠ Dražkovice - přístavba - PD	4.5./43,44		760				projektová dokumentace	2023	2024	OMI	OŠKS	splněno			Probíhá realizace projektu.
19.	MŠ Hostovice - oprava střechy, stropu nad 2. NP a krovu	4.5./43,44		9 500	9 500			realizace projektu	2023	2024	OMI	OŠKS	splněno			Realizace projektu dokončena.
20.	MŠ K Polabinám - odstranění havarijního stavu střechy	4.5./43,44		6 600	6 600			realizace projektu	2023	2024	OMI	OŠKS	splněno			Realizace projektu dokončena.
21.	MŠ K Polabinám - rekonstrukce kuchyně - PD	4.5./43,44		650				projektová dokumentace	2023	2024	OMI	OŠKS	splněno			Zpracována projektová dokumentace.
22.	MŠ Mladých - navýšení kapacity - PD	4.5./43,44		500				projektová dokumentace	2024	2024	OMI	OŠKS	splněno			Zpracována projektová dokumentace.
23.	MŠ Nemošice - výměna a sanace krovu	4.5./43,44		2 000	2 000			realizace projektu	2024	2024	OMI	OŠKS	splněno			Realizace projektu dokončena.
24.	MŠ Teplého - odstranění havarijního stavu střechy	4.5./43,44		1 300	1 300			realizace projektu	2023	2024	OMI	OŠKS	splněno			Realizace projektu dokončena.
25.	MŠ Teplého - rozšíření kapacit	4.5./43,44		41 600	111 257	77 900		realizace projektu	2023	2025	OMI	OŠKS	rozpracováno			Probíhá realizace projektu.
26.	MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - příprava jídel	4.5./43,44	3.5.	13 668	13 668			realizace projektu	2023	2024	OMI	OŠKS	splněno			Realizace projektu dokončena.
27.	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	570				projektová dokumentace	2019	2024	OMI	OD	splněno			Zpracována projektová dokumentace.
28.	Terminál JIH, Zkapacitnění ul. K Vápence (PD + realizace)	2.2./17	5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 3.1.	82 300	93 593	14 000		realizace projektu	2019	2024	OMI	OD	splněno			Realizace projektu dokončena.
29.	Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova	1.4./13	1.5.	6 150	10 600	7 700		realizace projektu	2021	2024	OMI	OŽP	splněno			Realizace projektu dokončena.
30.	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů	3.5./34	1.4.	70 000	130 000			realizace projektu	2022	2024	OMI	EO	splněno			Realizace projektu dokončena.
31.	ZUŠ Polabiny Lonkova - PD	4.5./45	3.5.	8 000	19 500 PD	náklady		projektová dokumentace	2024	2025	OMI	EO	splněno			Zpracována projektová dokumentace.
32.	DDM Delta - rekonstrukce hvězdárny	4.5./45	3.5.	7 500	7 500			realizace projektu	2024	2024	OMI	EO	rozpracováno			Realizováno nové výběrové řízení.
33.	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky)	4.6./47		3 191	14 900	10 600		realizace projektu	2022	2024	OMI	OSV	splněno			Realizace projektu dokončena.
34.	Zelená brána - oprava - III. Etapa	4.7.		30 000	30 000	podána žádost o dotaci na NPÚ		realizace projektu	2024	2024	OMI	EO	rozpracováno			Probíhá realizace projektu.
35.	Úprava křižovatky Sukova x U Stadionu a přechodu ul. Sukova	2.4./21		9 950	9 950			realizace projektu	2024	2024	OMI	OD	rozpracováno			Realizace proběhne 07-09/2025.
36.	POCKET PARK za Pasáží - PD	1.4./13	1.5.	510				projektová dokumentace	2024	2024	OMI	OŽP	rozpracováno			Probíhá stavební řízení.
37.	Park na Špičce odbahnění vodní plochy Čičáku	1.4./13	1.5.	24 700	24 700	8200		realizace projektu	2023	2024	OMI	OŽP	rozpracováno			Realizace plánována na 09-11/2025.
38.	Centrální polytechnické dílny - Sféra v 5G	4.5./45	3.5.	6 000	6 000	5000		realizace projektu	2023	2024	OMI	EO	rozpracováno			Probíhá realizace.
39.	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD	2.4./21	1.4.,1.5.,2.5.	8 520	8 520			spolufinancování města projektu SŽ	2018	2024	OMI	OD	rozpracováno			Lávka byla stavebně realizována a v tuto chvíli dochází k jejímu převodu ze Správy železnic na město. Ve spojitosti s tím je také řešena smluvní problematika údržby a úklidu.
40.	Palackého třída - PD	1.4./13		6 000				DUR	2023	2025	OD	OŽP	rozpracováno			Projekt Palackého třídy prochází aktualizací vzhledem k současnému stavu ulice. Vedení města bylo seznámeno s principy projektu týmem zpracovatelů. Rovněž se prověřuje možnost etapizace realizace do logicky ucelených mezikřižovatkových úseků.

Pořadí	Název opatření/projektu	Kód cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační výdaje projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2024)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru***
				Částka alokovaná v rozpočtu na rok 2024	Celkový předpoklad budoucích výdajů	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtově	indikátorově		vlastní zdroje	externí zdroje	
41.	Koncepce dopravy v klidu	2.6/6,7	1.4.	40 000	40 000			realizace projektu	2024	2024	OD	OD	rozpracováno			Na projektu Koncepce dopravy v klidu se nadále aktivně pracuje. V tuto chvíli dochází k revizi nařízení a připravuji se podklady pro jeho novelizaci a modernizaci (přechod na grafickou verzi). I nadále se počítá s tím, že první rozšíření zóny placeného stání proběhne na území MOI. Paralelně se však formou revize dopravního značení připravuji i ostatní městské obvody.
42.	S. K. Neumanna - návaznost na JV obchvat - PD	2.4./21		6 000				projektová dokumentace	2024	2024	OD	OD	rozpracováno			Prověřuje se možnost spolupráce se soukromým subjektem, jehož se realizace propojení JV obchvatu a ulice SKN přímo dotýká, a to zejména ve vztahu k plánované zástavbě v lokalitě SKN západ. Propojení by mělo být navrženo jak s ohledem na místní rozvoj, tak ve vztahu k vhodnému rozložení dopravních proudů.
43.	Zvýšení bezpečnosti na přechodech	2.4./21		1 200	1 200			realizace opatření	2024	2024	OD	OD	rozpracováno			Projekt vychází z opatření ParduPlánu. Probíhá
44.	Křižovatka Anenská - PD	2.4./21		3 500				projektová dokumentace	2024	2024	OD	OD	rozpracováno			Probíhá zpracování dokumentace pro řízení o povolení záměru vybraným zhotovitelem. Dokumentace by měla být připravená do konce roku 2025.
45.	Místní akční plán rozvoje vzdělávání III	4.5./45	5.2.	329	1 768	1 679		realizace projektu	2018	2024	ORS+KT	EO, OŠKS	splněno			Dokončeny aktivity projektu III. etapy a projekt přešel do etapy IV.
46.	MAS Dukla - Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly - PD	3.6./34	1.4., 4.2., 4.3., 5.2.	4 607	180 000			projektová dokumentace	2022	2024	ORS	EO	splněno			12/2024 zahájena realizace díla (vysoutěžená cena).
47.	MAS Dukla - sportovní - Multifunkční hala - PD	3.6./34	1.4., 4.2., 4.3., 5.2.	17 950	884 000			projektová dokumentace	2023	2024	ORS	OŠKS	splněno			V roce 2024 probíhala finalizace PD pro stavební povolení a související činnosti vč. PD pro odstranění staveb garáží, včetně zajištění inženýrské činnosti.
48.	Most M104 kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	8 000	311 202			projektová dokumentace	2019	2024	ORS	OD	rozpracováno			V rámci zadávací řízení obdržel zadavatel 3 nabídky na realizaci díla metodou Design+Build (projektovní práce, demolicе starého mostu, stavba provizoria, realizace nového mostu). V roce 2024 probíhalo hodnocení nabídek vč. vypořádání námitek uchazečů.
49.	Propojení nadjezdu Kyjevská s ul. kpt. Jaroše - PD	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	2 500	31 327			projektová dokumentace	2021	2024	ORS	OD	rozpracováno			Zpracována zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele PD.
50.	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	1.6./2		3 318	69 059			projektová dokumentace	2021	2024	ORS	ORS	rozpracováno			Projekt převeden Nadací města.
51.	Domov pro seniory - PD	4.6./47		2 629	287 000			projektová dokumentace	2022	2024	ORS	OSV	splněno			Zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
52.	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - návrh stavby a PD	4.5.43,44		2 866	realizace OMI			návrh stavby + PD	2022	2024	ORS	OŠKS	splněno			V roce 2024 dokončena DPS, schválen zhotovitel a zahájena realizace díla.
53.	Azylový dům s noclehárnou pro muže - návrh stavby + PD	4.6./47		3 350	62 370			návrh stavby	2022	2024	ORS	OSV	rozpracováno			Na vyhotovení PD navazující na dokončený Návrhu stavby vybrán zhotovitel pro DUR+DSP+DPS.
54.	Centrum sociálních služeb - SMYSL	4.6./47		31 614	132 886	55 339		realizace projektu	2022	2026	ORS	OSV	rozpracováno			Zpracována projektová dokumentace. V roce 2025 zahájení realizace.
55.	CPD a GAMPa - vybavení	4.5./45	3.5.	4 730	98 251	68 439		realizace projektu	2023	2024	ORS	EO	splněno			Realizována dodávka a instalace IT infrastruktury CPD a Galerie města.
56.	ZŠ TGM - PD	4.5./45	3.5.	26 773	571 100	bude známo dle dotačních podmínek		projektová dokumentace	2022	2024	ORS	EO	rozpracováno			V roce 2024 dokončena DUR. Z důvodu změny legislativy změn upravena PD (NOVĚ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ S TERMÍNEM DOKONČENÍ v r. 2025).
57.	ZŠ npor. Eliáše - přestavba objektu na třídy školní družiny - PD	4.5./45	3.5.	3 000	42 000			projektová dokumentace	2023	2024	ORS	OŠKS	splněno			Zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně IČ.
58.	Revitalizace nám. Republiky - PD	1.4./13		6 700	65 500	42 500		projektová dokumentace	2023	2025	ORS	OHA	rozpracováno			Uzavřena SOD na všechny stupně PD. Dokončení PD v r. 2025.
59.	Revitalizace lokality Červeňák - PD	1.4./13		2 013	75 577	33 200		projektová dokumentace	2023	2025	ORS	OHA	splněno			Zpracována dokumentace pro společné povolení na základě SOD.
60.	Letní stadion - Brána borců - PD	3.6./34	1.4.,4.2.,4.3.,5.2	2 500	38 720			projektová dokumentace	2023	2025	ORS	OŠKS	rozpracováno			V roce 2024 dokončena dokumentace ve stupni DSP. V roce 2025 dokončena realizační PD a schválena realizace.

Pořadí	Název opatření/projektu	Kod cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační výdaje projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2024)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru****
				Částka alokovaná v rozpočtu na rok 2024	Celkový předpoklad budoucích výdajů	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtové	indikátorové		vlastní zdroje	externí zdroje	
61.	Pakt starostů a primátorů	1.3./6,7		1 578	2 000	1 500		realizace projektu	2023	2024	ORS	OŽP	rozpracováno			Uzavřena SOD s dodavatelem SECAP, probíhá zpracování dokumentu.
62.	Bytový dům K Polabinám	3.4.		500				návrh stavby	2024	2024	ORS	OHA	pozastaveno			Přípravu bude obnova po schválení nového UZ.PLÁNU.
63.	Projekt Mit očí k vidění - zrakový screening a následná péče	4.5./45		499	768			realizace	průběžně		OSV	OŠKS	plněno průběžně	671		Vráceno 97 tis. z následné péče; vyšetřeno 2.163 dětí z MŠ, zachyt 164 dětí.
64.	Projekt Zdravá dětská noha - ortopedická prevence pro předškolní děti	4.5./45		100	100			realizace	průběžně		OSV	OŠKS	plněno průběžně	100		Vyšetřeno 762 dětí z 1. tříd ZŠ, zachyt 260 dětí.
65.	Ordinace pro osoby sociálně vyloučené	4.6./47		250	250			realizace	průběžně		OSV	OSV	plněno průběžně	250		Ošetřeno 285 pacientů, poskytnuto 892 vyšetření.
66.	Komunitní plánování v Pardubicích	4.6./46,47	3.3,3.4.,4.1,4.2.	100	100			Komunitní plán	průběžně		OSV	OSV	plněno průběžně	46		Nevyčerpaných 50 tis. převedeno do roku 2025 (k financování konference a projektu NPŽ).
67.	Komunitní cetrum Českova	3.3./31	4.6..	150	150			realizace	průběžně		KT,OSV	OSV,EO	plněno průběžně	76		Čerpány provozní náklady na práci s nezř. dětmi na ubytovně a soc. slabými rodinami v území.
68.	Projekt - Senior Taxi	4.6./47		1 600	1 600			realizace	průběžně		OSV	OSV	plněno průběžně	1594		Náklady na provoz hrazeny dle fakturace uskutečněných jíz.
69.	Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje (ZŠ Ohrazenice - 7. -9. ročník)	3.5./34		1 540	1 540			realizace akcí	2016	průběžně		OŠKS	EO, OŠKS	plněno průběžně	1540	V praxi úspěšně realizováno.
70.	Oceňování nejlepších žáků	4.5./45		250	250			realizace akce	opakuje se každý rok		OŠKS	OŠKS	splněno	270		Realizace proběhla 12.09.2024.
71.	Oceňování pedagogů	4.5./45		120	120			realizace akce	opakuje se každý rok		OŠKS	OŠKS	splněno	179		Realizace proběhla vč. kulturního programu ve VCD.
72.	Participace občanů na životě města - Dětský a Studentský parlament - poradní orgán RmP	4.2., 4.5./45		35	35			schůzky zástupců ZŠ a SŠ ve městě	průběžně		OŠKS	OŠKS	průběžně plněno	15		Splněno, schůzky se zrealizovaly.
73.	Metodické centrum pro práci s dětmi s poruchou komunikace, sociální interakce a poruchami autistického spektra	4.5./45						metodické centrum	průběžně		OŠKS	OŠKS	splněno	0		Probléma setkání metodického centra.
74.	Optimalizace kapacit MŠ a ZŠ + šk. zařízení	4.5./45						přehled možných prostor pro MŠ a ZŠ	2019	2026	OŠKS, OMI	OŠKS	plněno průběžně	dle rozpočtu OMI		Připravuje se projektová dokumentace pro výstavbu nové ZŠ pro 540 žáků. Probíhá realizace přístavby MŠ Kamarád (zvýšení kapacity o 100 dětí) a přístavby MŠ Dražkovice (zvýšení kapacity o 25 míst). Je rozpracována příprava PD k nové MŠ Trnová.
75.	Podpora klimatu ve školách - školní psychologové	4.5./44						odborná psychologická podpora žákům, zaměstnancům i rodicům	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	1 660		Aktivita probíhá, částecná úhrada z OP JAK II (žadatel škola).
76.	Strategie školství - naplňování cílů	3.5./34		250	250			akční plán na rok 2024+ web	2019	2028	OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	233		Aktivita probíhá.
77.	Webová platforma prezentace pardubického školství	3.5./34						web a newsletter	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	0		Aktivita probíhá.
78.	Prezentace školství v datech	3.5./34						tištěný výstup + web	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	0		Výstupem je výroční zpráva za předchozí rok.
79.	Mentoring a koučink začínajících ředitelů	3.5./34						roční mentoring a koučink	průběžně dle nástupu nového ředitele		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	120		V roce 2024 proběhlo ve 3 MŠ.
80.	Otevřená hřiště - včetně veřejných sportovišť u škol	3.5./34		1 900	1 900			poskytnutí dotací/příspěvků	průběžně	průběžně	OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	1890		Pokračování, úspěšná realizace.
81.	Program podpory Pardubičtí tahouni	3.5./34	4.2, 4.3, 4.7	6 854	6 854	6 704	0	poskytnutí dotací, příspěvků pro organizace města, marketingová kampaň	2016	průběžně	OŠKS, EO	OŠKS	plněno průběžně	6584		Marketingová kampaň včetně soutěže pro návštěvníky proběhla dle naplánovaných aktivit.
82.	Pořádání sportovních, sportovní společenských, kulturních a kulturně společenských akcí (Městské slavnosti, Vánoční trhy, Dny evropského dědictví, oceňování nejlepších sportovců města, Štědrovečerní zpívání, Pardubice na bruslích, Dětský maraton, Stůl na míru atd.)	3.5./34, 48	4.7, 1.4.	3 474	3 474			realizace akcí	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	2546	755	Pořádání plánovaných sportovních, sportovní společenských, kulturních a kulturně společenských akcí v roce 2024.
83.	Chodník slávy pardubického sportu - aktualizace	3.5./34		70	70	0		doplnění dlaždic	2024	2024	OŠKS	OŠKS	splněno	52		Uvedení osobností sportu do síně slávy - chodník slávy doplňn o dlaždice s jejich jmény.
84.	Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - realizace opatření Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře (Culture Buddý, kulturní fond pro děti v ZŠ atd.)	3.5., 4.7./34, 35		326	326			realizace projektů	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	225		Realizováno průběžně dle naplánovaných aktivit, především projekt Culture Buddý - zajištění doprovodu na kulturní akce osobám s duševním onemocněním (ve spolupráci s organizací Centrum Kosatec, KONEP, přizvanými kulturními institucemi a dalšími partnery), příspěvek školám na úhradu školou organizovaných placených kulturních aktivit (divadelní představení, výchovné koncerty, návštěvy muzeí a galerií atd.) a podporu aktivní
85.	Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - Koordinace kreativního vzdělávání ve městě Pardubice	4.5.	3.5.	1 593	1 593	1 143		realizace projektu	2023	2024	OŠKS	OŠKS	splněno / plněno průběžně	375	677	Projekt „Regionální koordinace kreativního učení ve městě Pardubice“ – jedná se o dvouletý projekt, který si klade za cíl rozvíjet kreativní vzdělávání prostřednictvím spolupráce umělců, kreativců, kulturních institucí a škol. Projekt je částečně hrazen z dotace Ministerstva kultury a částečně z vlastních zdrojů. Projekt byl ukončen 06/2024. Z důvodu úspěšné realizace pokračování projektu.
86.	Připojení příspěvkových organizací města na Metropolitní síť	4.1./36		1 000	12 000			realizace projektu	2018	2024	OIT	EO	rozpracováno			Optické vlákno mezi ulicemi U Divadla a třída Míru, připolož HDPE chráničky ul. K Vápence, připolož mikrotrubičky Rosice - generála Svobody.
87.	nám. J. Pernera - západní část - architektonická soutěž	1.4./13		650				architektonická soutěž	2023	2024	OHA	OHA	zrušeno			Požadavek na soutěž zrušen usnesením ZmP.
88.	ÚS Stará vojenská plovárna	1.4./13		400				studie	2023	2024	OHA	OHA	splněno	344,85		Pořizena územní studie.
89.	ÚS 3 - Nároží u pošty (u nádraží)	1.4./13		600				studie	2024	2024	OHA	OHA	rozpracováno			Připraveno zadání.

Pořadí	Název opatření/projektu	Kód cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační výdaje projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2024)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru***
				Částka alokovaná v rozpočtu na rok 2024	Celkový předpoklad budoucích výdajů	DOTACE (předpoklad)	Plánovaná úvěrová financování				rozpočtově	indikátorově		vlastní zdroje	externí zdroje	
90.	Park u Památníku Zámček - architektonická studie	1.4./13		350				studie	2024	2024	OHA	OHA	splněno	292		Pořízena arch. studie.
91.	Park Cihelna - architektonická studie	1.4./13		375				studie	2024	2024	OHA	OHA	splněno	160		Pořízena arch. Studie.
92.	ÚS Dubina	1.4./13		600				studie	2024	2024	OHA	OHA	rozpracováno			Připraveno zadání.
93.	Naučná stezka Karantěna (1. světová válka)	4.7.	5.2., 3.5.	650	850			Funkční naučná stezka - 9 zastavení	2022	2024	KP	KP	plněno průběžně			Realizace projektu.

Legenda k Akčnímu plánu:

Pořadí: Pořadové číslo akce dle akčního plánu na r. 2024
Název projektu/opatření: název konkrétního opatření / projektu včetně identifikace hlavního obsahu projektu
Kód cílů: Ke každému opatření / projektu je přiřazen číselný kód dle cílů a indikátor. Ke stejnému projektu může být přiřazeno více cílů (synergie).
Celkový předpoklad budoucích výdajů projektu (v tis. Kč): expertní odhad celkových finančních nákladů na realizaci nebo údaj na základě PD
Předpokládané dotace (v tis. Kč): expertní odhad výše dotačních zdrojů.
Výstup: Měřitelný výstup, který zakončuje opatření / projekt (např. kolaudace, předání díla, realizace akce, zpracovaná koncepce, závěrečná zpráva,...)
Termín zahájení: termín zahájení opatření / projektu. Uvádí se příslušný rok.
Termín ukončení: orientační termín, do něhož má být opatření / projekt splněn. Uvádí se příslušný rok.
Odpovědnost: garant, který je odpovědný za realizaci úkolu (např. příslušný odbor Magistrátu města)

- akce OŽP
- akce OMI
- akce OD
- akce ORS
- akce OSV
- akce OŠKS
- akce OIT
- akce OHA
- akce KP

59 dokončeno
32 rozpracován o
2 pozastaveno/zrušeno
93 celkem