

Harmonogram akce: Oprava povrchu silnice III/32256 Moravany

Dodavatel stavby: HOLD, s.r.o.

Sídlo: Orel 35, 538 21 Orel, IČO: 455 38 425

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička tel.: 724 945 271

Termín: 15.7. – 17.8. 2024

Úsek 1 (15.7. – 4.8.)

- 15.7. – 17.7. 2024** **přípravné práce, frézování vozovky** (řízení provozu pověřenými pracovníky, omezení pouze v pracovní době, mimo pracovní dobu průjezd v celé šíři komunikace), **DIO dle přílohy č. 2**
- 17.7. – 29(30).7. 2024** **sanace, oprava kanalizačních vpustí a vodovodních uzávěrů** (řízení provozu semaforů), **DIO dle přílohy č. 3**
- 29.7. – 2.8. 2024**
(2-3 dny v termínu) **pokládka živičného povrchu** (úplná uzavírka s objízdnými trasami), **DIO dle přílohy č. 4, 5 a 6**
- 1(2).8. – 4.8. 2024** **spáry, dokončovací práce** (řízení provozu pověřenými pracovníky, omezení pouze v pracovní době, mimo pracovní dobu průjezd v celé šíři komunikace), **DIO dle přílohy č. 2**

Úsek 2 (5.8. – 17.8.)

- 5.8. – 7.8. 2024** **přípravné práce, frézování vozovky** (řízení provozu pověřenými pracovníky, omezení pouze v pracovní době, mimo pracovní dobu průjezd v celé šíři komunikace), **DIO dle přílohy č. 7**
- 6.8. – 13(14).8. 2024** **sanace, oprava kanalizačních vpustí a vodovodních uzávěrů** (řízení provozu semaforů), **DIO dle přílohy č. 8**
- 13.8. – 16.8. 2024**
(2 dny v termínu) **pokládka živičného povrchu** (úplná uzavírka s objízdnými trasami), **DIO dle přílohy č. 9, 10 a 11**
- 15(16).8. – 17.8. 2024** **spáry, dokončovací práce** (řízení provozu pověřenými pracovníky, omezení pouze v pracovní době, mimo pracovní dobu průjezd v celé šíři komunikace), **DIO dle přílohy č. 7**