

Kontrola plnění „Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice IV na rok 2023-2026“

za rok 2025

Na základě schváleného „Programu rozvoje MO Pardubice IV na období 2023-2026“ provedl Kontrolní výbor Zastupitelstva MO Pardubice IV kontrolu plnění „Programu“ za rok 2025.

Oddíl III. Kapitola 2. – Péče o nemovitosti, které jsou ve správě MO Pardubice IV

Budova bez čísla popisné v ulici Drozdická

V roce 2025 proběhla celková rekonstrukce budovy. Budova bude sloužit jako zázemí pro multifunkční hřiště v ulici Drozdická. Budova dostala přidělené číslo popisné 1968

Budova čp. 56 v ulici Komenského, Pardubičky

Proběhla kompletní rekonstrukce prostor po České Poště na zasedací místnost.

Budova čp. 12 – stavba občanského vybavení (požární zbrojnice), Drozdice

V roce 2025 proběhla oprava suterénu po povodních.

Budova čp. 139 v ulici Tuněchodská, Mnětice

Hasičská zbrojnice – zhotoveny nové podlahy v garáži

Oddíl III. Kapitola 3. – Péče o zeleň v MO Pardubice IV

Alej Nemošice - Mnětice

V jarním a podzimním období proběhla dosadba nových sazenic z prostředků Nadace ČEZ, obvodu a dárců z koncertu ANIMALFEST 2024, u části starých dřevin proběhlo ošetření, další je naplánováno na předjaří 2026. Tato unikátní alej byla nominována do ankety Alej roku 2025. Alej propagujeme jako dědictví po předcích a jako krajinný prvek.

Park Vinice

Probíhá běžná údržba, v jarním měsících byly opraveny všechny lavičky, na podzim byl vysazen nový záhon, výsadby nových dřevin k obnově – např. na podzim 6 ks jírovců. Proběhlo havarijní kácení a také zajištění provozní bezpečnosti u několika dřevin, péče o mladé výsadby. V prosinci proběhla kontrola dřevin a vytipování provozně nebezpečných nebo neperspektivních dřevin ke kácení.

Průmyslová zóna Černá za Bory

Část u Holoubek Protect přidána do seznamu míst pro náhradní výsadbu. Lesní pozemky řeší MmP. Úklidy černých skládek na zeleni. Parkování zatím nevyřešeno – spolupráce s OD.

Pardubičky, ul. Kyjevská – v podzimních měsících došlo k obnově zeleně na sídlišti formou komunitní výsadby

Pardubičky, vnitrobloky a refýže – pravidelná údržba sekáním, nové výsadby nelze realizovat především kvůli sítím a jejich ochranným pásmům

Nemošice – jírovce – proběhla prohlídka arboristou, tak jako každý rok proběhlo ošetření proti klíněnce

Dětská hřiště a sportoviště MO – průběžná kontrola dřevin, v letních měsících proběhl ořez lip na sportovišti Za tratí v Černé za Bory. Na podzim na DH v sídlišti v ul. Kyjevská v Pardubičkách, DH Nemošice – poptáno arboristické ošetření dubů – drobné zásahy – zdravotní řez, bezpečnostní řez – realizace v předjaří 2026

Revitalizace veřejného prostranství u archeologického naleziště – probíhají projekční práce

Arboristické ošetření dřevin

- jasan u pošty v Pardubičkách
- hruška ve Staročernsku
- dřeviny v ul. K Pustinám a v ul. Na Brázdách

Kácení provozně nebezpečných nebo neperspektivních dřevin

Dřeviny v ul. Vodárenská (Nemošice), na Žižíně, v Černé za Bory na sídlišti, v ul. Východní v Pardubičkách, podél cyklostezky mezi Vinicí a hřbitovem

Nová květinová výsadba a výsadba keřů

- u obecních domů v Mněticích a Nemošicích, u úřadu v Pardubičkách, K Pustinám, u splavu v Mněticích, u sportoviště v Drozdické ulici, v Černé za Bory v ulici na Rybníčkách
- výsadba cibulovin na vybraných místech v MO

Alej Svobody - MO je od začátku významným partnerem městu – referent ÚOPK. Zajištění financí z daru společnosti RECUTECH, koordinace všech přípravných kroků, zajištění vytyčení, vybagrování výsadbových jam, nátěru arboflexem, zajištění nářadí. Spolupráce se spolkem Pestré Polabí.

Osazení valu u haly EVA - referent ÚOPK – spolupráce s investorem, projektanty, správcem, zajištění organizace výsadby praktikanty ze SZEŠ a VOŠ Chrudim

Výsadba pod hřbitovem – referent ÚOPK – zajištění návrhu výsadby pro Pardubický kraj

Ul. Příčná a Východní – referent ÚOPK – konzultace MZI

Lokalita Červeňák a JV obchvat – referent ÚOPK - spolupráce s investory a zhotovitelem, dohled za ochranu přírody, i odborný z hlediska managementu

Sekání – probíhá průběžně, péče o keřové porosty a pletí probíhá, svoz odpadů probíhá, odstraňování černých skládek probíhá,

Cíle uvedené v Programu rozvoje MO se daří úspěšně plnit. V roce 2025 jsme byli součástí pracovních skupin SPRM Pardubice 2026 – 2035 a SECAP. Dále jsme byli přizváni do pracovní skupiny věnující se městským standardům MZI a ochraně dřevin při stavební činnosti. Byly pořízeny nové pracovní podklady – inventarizace a posouzení stavu dřevin pro místní část Drozdice a Černá za Bory. Během zimy a předjaří 2026 budou zpracovány podklady pro Staročernsko, Mnětice a Žižín v návaznosti na péči v minulých třech letech.

Oddíl IV. Kapitola 2. – Seznam a harmonogram plánovaných akcí na období 2023-2026

Níže je uvedený seznam a harmonogram plánovaných akcí na období 2023-2026, tak jak je uveden v Plánu rozvoje a u jednotlivých položek je zaznamenán stav ke konci roku 2025

Místní část: Pardubičky, díly částí obce Bílé Předměstí a Studánka					
	Název akce	Plánovaný termín realizace	2023	2024	2025
1.	Oprava povrchu vozovky MK v ulici Kyjevská	2023 – lokální oprava; 2026- finální oprava ve vazbě na jiný projekt	Provedena lokální oprava	-	-
2.	Kompletní rekonstrukce MK v ulici Východní	2025-2026	-		Studie
3.	Kompletní rekonstrukce MK v ulici Kyjevská (pod nemocnicí)	2026	-		Akce bude realizována v rámci projektu Pardubického kraje
4.	Rekonstrukce veřejných ploch pod nadjezdem Kyjevská	2026	-		Součástí studie Východní
5.	Vybudování chodníku v ulici Revoluční	2024	-	Realizováno	-
6.	Výstavba chodníku mezi ulicemi Pod Kopečkem a Za Kopečkem	2023	Realizováno		-
7.	Výstavba nového propojovacího chodníku z ulice Odbojářů od areálu Památníku Zámeček	2024	-	Akce bude realizována v rámci projektu MmP	-
8.	Výstavba nových chodníků v okolí sportovního hřiště v ulici Drozdická	2024	-	Započetí prací, dokončení v 2025	Dokončena realizace
9.	Oprava povrchu chodníku v ulici Zelená	2024-2025	-	-	Realizováno
10.	Výstavba odstavného parkovacího pruhu v ulici Národních hrdinů	2024	-	Probíhá stavební řízení	Realizováno
11.	Zvýšení kapacity parkovacích míst v ulici Kyjevská (u ZŠ)	2024-2025	-	-	Případná realizace proběhne až s projektem „zvýšení kapacity školy“
12.	Výstavba odstavné parkovací plochy v ulici Kyjevská za hřbitovem	2024-2025	-	PD na stavebním úřadě	Realizováno
13.	Vybudování workoutového hřiště	2023	-	Realizováno	-
14.	Instalace fotovoltaiky na budovu úřadu	2023-2024	PD	Výběrové řízení na zhotovitele – nikdo se nepřihlásil	Realizace plánovaná na rok 2026

Akce, které se v roce 2025 provedly, ale nejsou součástí plánovaných akcí v Plánu rozvoje:

Ulice Boháčova – PD na parkoviště

Ulice Fidrova – PD na parkovací místa

Propojovací schodiště ulice Kyjevská – Nová Tesla: realizováno

Místní část: Nemošice					
	Název akce	Plánovaný termín realizace	2023	2024	2025
1.	Výstavba prodloužení cyklostezky z ulice Vodárenská	2025	-	V roce 2025 bude zadána nová studie	Zpracována studie č. 2
2.	Oprava ulice Příčná	2024-2025	-	Ve fázi projektování	Realizace plánovaná na rok 2026
3.	Oprava ulice Sportovní	2025-2026	-	-	Zpracování studie v 2026
4.	Vybudování workoutového hřiště	2023	Realizováno	-	-

Akce, které se v roce 2025 provedly, ale nejsou součástí plánovaných akcí v Plánu rozvoje:

Ulice Mnětická – oprava MK

Měřiče okamžité rychlosti – PD

Místní část: Černá za Bory					
	Název akce	Plánovaný termín realizace	2023	2024	2025
1.	Spoluúčast na výstavbě cyklostezky Černá za Bory – Staročernsko	2025-2026	-	V závislosti na situaci STARZONE	V závislosti na situaci STARZONE
2.	PD opravy na část ulice Akátová	2026	-	-	-
3.	Oprava ulice Světlá	2026	-	-	-
4.	Rekonstrukce obecního domu ČZB – SŠRaS (topení, okna, elektřina)	2023	Realizováno	-	-
5.	Oprava krytu vozovky MK ulice Holandská	2024-2025	-	Realizace ve spolupráci SÚS	Zbývajících část MK bude realizována v 2026
6.	Oprava povrchu MK za kapličkou v ulici Hostovická	2025	-	-	Realizace plánovaná na rok 2026
7.	Vybudování workoutového hřiště	2024	-	Realizováno	-
8.	Vybudování chodníku / zpevněné pěšiny z ulice Světlá v blízkosti kolejí	2024-2025	-	Zadání PD v roce 2025	Zpracována PD
9.	Rozšíření parkovací plochy u prodejny COOP	2024-2025	-	PD na stavebním úřadě	Vydáno stavební povolení Realizace plánovaná na rok 2026
10.	Výstavba chodníku / cyklostezky v ulici Holandská	2024-2025	-	Zadání PD v roce 2025	Zpracována PD
11.	Výstavba propojovací cyklostezky z ulice Dělnická směrem do Drozdic	2026	-	-	-

Místní část: Mněčice					
	Název akce	Plánovaný termín realizace	2023	2024	2025
1.	Oprava ulice U Kapličky	2024	Realizováno	-	-
2.	Oprava ulice Ke Hrázi	2023	Realizováno	-	-
3.	Vybudování workoutového hřiště	2024	-	Realizováno	-

Akce, které se v roce 2025 provedly, ale nejsou součástí plánovaných akcí v Plánu rozvoje:

Zastávky MHD – PD

Měřiče okamžité rychlosti – PD

Místní část: Drozdice					
	Název akce	Plánovaný termín realizace	2023	2024	2025
1.	Vybudování workoutového hřiště	2025	-	-	Realizováno
2.	Oprava krytu vozovky MK ulice Holandská	2024-2025	-	Realizace ve spolupráci SÚS	Zbývajících část MK bude realizována v 2026
3.	Revitalizace sportovního hřiště	2026	-	Dokončená PD	V roce 2025 nerozpočtováno. Realizace plánovaná na rok 2026
4.	Výstavba chodníku / cyklostezky v ulici Holandská	2024-2025	-	Zadání PD v roce 2025	Zpracována PD
5.	Výstavba propojovací cyklostezky z ulice Dělnická směrem do Drozdic	2026	-	-	-

Místní část: Staročernsko					
	Název akce	Plánovaný termín realizace	2023	2024	2025
1.	Vybudování workoutového hřiště	2025	-	-	-
2.	Spoluúčast na výstavbě cyklostezky Černá za Bory - Staročernsko	2025-2026	-	V závislosti na situaci STARZONE	V závislosti na situaci STARZONE

Akce, které se v roce 2025 provedly, ale nejsou součástí plánovaných akcí v Plánu rozvoje:

Chodník Staročernsko – realizováno

Výsledek kontroly:

Na základě zjištěných skutečností Kontrolní výbor potvrzuje, že Program rozvoje se daří realizovat s ohledem na dostupné finanční možnosti Městského obvodu Pardubice IV. Některé naplánované projekty jsou opožděny z důvodu koordinace s jinými projekty nebo změnou projektu anebo se realizují projekty, které nebyly při tvorbě Programu rozvoje známy.

U akcí, které jsou charakteru pravidelné péče a údržby Kontrolní výbor nezjistil žádné závady v jejich plnění.