

Kontrola plnění „Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice IV na rok 2023-2026“

za rok 2024

Na základě schváleného „Programu rozvoje MO Pardubice IV na období 2023-2026“ provedl Kontrolní výbor Zastupitelstva MO Pardubice IV kontrolu plnění „Programu“ za rok 2024.

Oddíl III. Kapitola 2. – Péče o nemovitosti, které jsou ve správě MO Pardubice IV

Budova čp. 65 v ulici Komenského, Pardubičky

Zpracován projekt, počátkem roku 2025 bude vypsáno výběrové řízení na provedení rekonstrukce prostor po České Poště

Budova čp. 139 v ulici Tuněchodská, Mnětice

Hasičská zbrojnice – výměna oken, dveří a garážových vrat

Oddíl III. Kapitola 3. – Péče o zeleň v MO Pardubice IV

Nemošice, náves a dětské hřiště

Lípy na Starém náměstí – návsi: zajištěna prohlídka arboristou a provedena arboristická péče, u jírovců provedeno ošetření proti klíněnce, vysazeny cibuloviny, vytvořen návrh osazení kříže – osazení jaro 2025

Dětské hřiště: zajištěna prohlídka dřevin – dubů arboristou – i na fotbalovém hřišti (vlastník je město), péče o dřeviny proběhne v únoru/červnu 2025, probíhá nacenění zásahu a pasportizace

Žižín, náves

Pokácení neperspektivních smrků, frézing, dosadba ovocných dřevin dobrovolníky, vznik sadu, péče o mladé dřeviny, vysazeny cibuloviny, osazení kontejnerového stání k jeho odclonění, osazení keři, trvalkami a cibulovinami, provedení arboristické péče u lip

Park Vinice

Běžná údržba, prohlídky dřevin a konzultace dřevin s arboristy, zajištění arboristické péče o vybrané dřeviny, štítkování dřevin podle pasportizace, zásah arboristů po povodních, vytvoření nového záhonu a výsadba cibulovin, nacenění oprav laviček, plán oprav laviček na jaro 2025, konzultace příroděblízkých opatření, předjaří 2025 instalace ptačích budek

Pardubičky, ul. Zelená – lípy: zajištěna prohlídka dřevin arboristou a provedena arboristická péče

Pardubičky, park v ul. Revoluční – prohlídka dřevin arboristou a zajištěna arboristická péče o mladé výsadby lip

Drozdice, okolo rybníka a podél komunikace – zajištěna prohlídka dřevin arboristou, objednána inventarizace dřevin včetně štítkování (zahájeno září 2024, předání podkladů květen 2025), na začátku roku 2024 kácení smrků u OD, frézing, po povodních v září 2024 kontrola dřevin a havarijní kácení borovice, vrba, a 2 smrky, objednan frézing k OD, proběhne v lednu 2025, návrh náhradní výsadby v rámci své studentské práce pan Chramosta, osazení jaro 2025

Pardubičky, okraj pietního místa Památník Zámeček – projekt Zámeček II., projekční práce navazují

Černá za Bory, u křížku – osazení kříže trvalkami, keři a cibulovinami, zajištění prohlídky dřevin arboristou a provedení arboristické péče

Péče o mladé výsadby – probíhala kontinuálně, zálivky a kontroly výsadeb, další řezy objednané na předjaří, jaro 2025

Příprava podkladů pro péči o dřeviny pro rok 2025

Sekání – probíhá průběžně, péče o keřové porosty a pletí probíhá, svoz odpadů probíhá, odstraňování černých skládek probíhá,

Vánoční jedle vysazeny

Ulice Východní - problematická nejen kvůli SŽDC, ale výsadba proběhne na jaře 2025

Archeopark – probíhají přípravy: máme hotové geodety, jsme ve spolupráci s archeology, 15.1. 2025 proběhne schůzka s autorkou studie návrhu

Oddíl IV. Kapitola 2. – Seznam a harmonogram plánovaných akcí na období 2023-2026

Níže je uvedený seznam a harmonogram plánovaných akcí na období 2023-2026, tak jak je uveden v Plánu rozvoje a u jednotlivých položek je zaznamenán stav ke konci roku 2024

Místní část: Pardubičky, díly částí obce Bílé Předměstí a Studánka				
	Název akce	Plánovaný termín realizace	2023	2024
1.	Oprava povrchu vozovky MK v ulici Kyjevská	2023 – lokální oprava; 2026- finální oprava ve vazbě na jiný projekt	Provedena lokální oprava	-
2.	Kompletní rekonstrukce MK v ulici Východní	2025-2026	-	-
3.	Kompletní rekonstrukce MK v ulici Kyjevská (pod nemocnicí)	2026	-	-
4.	Rekonstrukce veřejných ploch pod nadjezdem Kyjevská	2026	-	-
5.	Vybudování chodníku v ulici Revoluční	2024	-	Realizováno
6.	Výstavba chodníku mezi ulicemi Pod Kopečkem a Za Kopečkem	2023	Realizováno	
7.	Výstavba nového propojovacího chodníku z ulice Odbojářů od areálu Památníku Zámeček	2024	-	Akce bude realizována v rámci projektu MmP
8.	Výstavba nových chodníků v okolí sportovního hřiště v ulici Drozdická	2024	-	Započetí prací, dokončení v 2025
9.	Oprava povrchu chodníku v ulici Zelená	2024-2025	-	-
10.	Výstavba odstavného parkovacího pruhu v ulici Národních hrdinů	2024	-	Probíhá stavební řízení
11.	Zvýšení kapacity parkovacích míst v ulici Kyjevská (u ZŠ)	2024-2025	-	-
12.	Výstavba odstavné parkovací plochy v ulici Kyjevská za hřbitovem	2024-2025	-	PD na stavebním úřadě
13.	Vybudování workoutového hřiště	2023	-	Realizováno
14.	Instalace fotovoltaiky na budovu úřadu	2023-2024	PD	Výběrové řízení na zhotovitele – nikdo se nepřihlásil

Akce, které se realizují, ale nejsou součástí plánovaných akcí v Plánu rozvoje:

Ulice K Přejezdu – studie parkování

Ulice Boháčova – studie parkování

Propojovací schodiště ulice Kyjevská – Nová Tesla: projektová dokumentace

Místní část: Nemošice				
	Název akce	Plánovaný termín realizace	2023	2024
1.	Výstavba prodloužení cyklostezky z ulice Vodárenská	2025	-	V roce 2025 bude zadána nová studie
2.	Oprava ulice Příčná	2024-2025	-	Ve fázi projektování
3.	Oprava ulice Sportovní	2025-2026	-	-
4.	Vybudování workoutového hřiště	2023	Realizováno	

Místní část: Černá za Bory				
	Název akce	Plánovaný termín realizace	2023	2024
1.	Spoluúčast na výstavbě cyklostezky Černá za Bory - Staročernsko	2025-2026	-	V závislosti na situaci STARZONE
2.	PD opravy na část ulice Akátová	2026	-	-
3.	Oprava ulice Světlá	2026	-	-
4.	Rekonstrukce obecního domu ČZB – SŠŘaS (topení, okna, elektřina)	2023	Realizováno	-
5.	Oprava krytu vozovky MK ulice Holandská	2024-2025	-	Realizace ve spolupráci SÚS
6.	Oprava povrchu MK za kapličkou v ulici Hostovická	2025	-	-
7.	Vybudování workoutového hřiště	2024	-	Realizováno
8.	Vybudování chodníku / zpevněné pěšiny z ulice Světlá v blízkosti kolejí	2024-2025	-	Zadání PD v roce 2025
9.	Rozšíření parkovací plochy u prodejny COOP	2024-2025	-	PD na stavebním úřadě
10.	Výstavba chodníku / cyklostezky v ulici Holandská	2024-2025	-	Zadání PD v roce 2025
11.	Výstavba propojovací cyklostezky z ulice Dělnická směrem do Drozdic	2026	-	-

Místní část: Mnětice				
	Název akce	Plánovaný termín realizace	2023	2024
1.	Oprava ulice U Kapličky	2024	Realizováno	-
2.	Oprava ulice Ke Hrázi	2023	Realizováno	-
3.	Vybudování workoutového hřiště	2024	-	Realizováno

Akce, které se realizují, ale nejsou součástí plánovaných akcí v Plánu rozvoje:
Zastávky MHD – studie

Místní část: Drozdice				
	Název akce	Plánovaný termín realizace	2023	2024
1.	Vybudování workoutového hřiště	2025	-	-
2.	Oprava krytu vozovky MK ulice Holandská	2024-2025	-	Realizace ve spolupráci SÚS
3.	Revitalizace sportovního hřiště	2026	-	Dokončená PD
4.	Výstavba chodníku / cyklostezky v ulici Holandská	2024-2025	-	Zadání PD v roce 2025
5.	Výstavba propojovací cyklostezky z ulice Dělnická směrem do Drozdic	2026	-	-

Místní část: Staročernsko				
	Název akce	Plánovaný termín realizace	2023	2024
1.	Vybudování workoutového hřiště	2025	-	-
2.	Spoluúčast na výstavbě cyklostezky Černá za Bory - Staročernsko	2025-2026	-	V závislosti na situaci STARZONE

Akce, které se realizují, ale nejsou součástí plánovaných akcí v Plánu rozvoje:
Chodník Staročernsko – projektová dokumentace

Výsledek kontroly:

Na základě zjištěných skutečností Kontrolní výbor potvrzuje, že Program rozvoje se daří realizovat s ohledem na dostupné finanční možnosti Městského obvodu Pardubice IV. Některé naplánované projekty jsou opožděny z důvodu koordinace s jinými projekty nebo změnou projektu.

U akcí, které jsou charakteru pravidelné péče a údržby Kontrolní výbor nezjistil žádné závady v jejich plnění.