

# Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

## 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

| Údaje o IPRM                           |  |            |       |            |
|--|--|------------|-------|------------|
| Prioritní osa:                         | 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí                   |            |       |            |
| Oblast podpory:                        | 2.1. Rozvoj regionálních center                            |            |       |            |
| Registrační číslo IPRM:                | SV/001/S   |            |       |            |
| Název IPRM:                            | Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“ |            |       |            |
| Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč: | (421 452 000,-- Kč) 399 204 301,-- Kč                      |            |       |            |
| Datum zahájení realizace IPRM:         | 27. 4. 2009  |            |       |            |
| Datum ukončení realizace IPRM:         | 30. 6. 2015<br>včetně doby udržitelnosti 30. 6. 2020       |            |       |            |
| Roční zpráva o postupu realizace IPRM  |  |            |       |            |
| Pořadové číslo zprávy:                 | 05   |            |       |            |
| Monitorované období:                   | Začátek  | 01/01/2013 | Konec | 31/12/2013 |
| Datum předložení zprávy:               | 30/03/2014   |            |       |            |

## 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Nositel IPRM                                       |   |
|--|---|
| IČ   | 00274046  |
| Název:   | Statutární město Pardubice  |
| Adresa:  | Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice   |
| Statutární zástupce:<br>(jméno a příjmení, funkce) | MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka   |
| Zhotovitel zprávy                                  |   |
| Jméno a příjmení, funkce:                          | Ing. Kateřina Sedláčková, oddělení strategického rozvoje města, kancelář primátora, manažer IPRM<br><br>Ing. Michal Holý, zástupce administrátora, První regionální a rozvojová, a.s. |
| Telefonní číslo/mobil/Fax:                         | Ing. Sedláčková 466 859 456, Ing. Holý: 464 625 951   |
| E-mail:  | <a href="mailto:Katerina.Sedlackova@mmp.cz">Katerina.Sedlackova@mmp.cz</a> <a href="mailto:michal.holy@prr.cz">michal.holy@prr.cz</a>   |

## A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

### 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

IPRM „PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“ je realizován v souladu se Smlouvou o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“ včetně jejich dodatků. V průběhu monitorovaného období 2013 byl uzavřen dodatek č. 8 ke Smlouvě o alokaci, jako jediný ve sledovaném období. Dodatek č. 8 reflektuje oznámení o změně č. 11 projednané ŘV IPRM v únoru, oznámení o změně č. 12 projednané ŘV IPRM v dubnu a oznámení o změně č. 13 projednané ŘV IPRM v srpnu. S ohledem na vývoj dílčích projektů IPRM, docházelo k aktualizaci a úpravám finančního plánu a časového harmonogramu, nositel IPRM požádal o odklad uzavření dodatku k jednotlivým oznámením o změně. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o alokaci, zpracovává upravený finanční plán a časový harmonogram na základě postupu přípravy dílčích projektů a aktuální přehled dílčích projektů.

IPRM je postupně naplňován prostřednictvím realizace dílčích projektů, které byly předloženy do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a také do tématických operačních programů.

V průběhu monitorovaného období se celkem 6 krát (ve dnech 9. 1. 2013, 28. 2. 2013, 9. 4. 2013, 26. 8. 2013, 4. 9. 2013 a 21. 10. 2013) sešel Řídící výbor, kde na programu jednání byl vždy aktuální stav IPRM, dílčí projekty ROP zařazení projektů do seznamu dílčích projektů IPRM, úprava indikativního seznamu projektů IPRM a jejich změny, dílčí projekty TOP a jejich změny.

Operativně se uskutečňují schůzky manažera IPRM s pracovními týmy, které se podílí na přípravě dílčích projektů, na nichž jsou předávány informace o postupu realizace a řešeny otázky týkající se podmínek IPRM a ROP ve vztahu k dílčím projektům.

V lednu 2013 byly vyhodnoceny projekty předložené do 6. kola veřejné výzvy pro předkládání projektů. Na základě jejich vyhodnocení a s ohledem na plnění monitorovacích indikátorů byly mezi dílčí projekty IPRM zařazeny:

- III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. (předkladatel T.J. Sokol Pardubice I.)

- Pěší zóna - tř. Míru s napojením Sladkovského ul. (předkladatel statutární město Pardubice)

- Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna (předkladatel statutární město Pardubice)

V průběhu sledovaného období byly předloženy žádosti o dotaci na projekty jejichž předkladatelem je statutární město Pardubice:

Pěší zóna - Třída Míru s napojením Sladkovského ul. a jako projekty ve zvláštním režimu, Revitalizace parku Na Špici a Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna. Dále byla předložena žádost o dotaci na projekt Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia Pardubice předkladatele TJ Synthesia Pardubice, a III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. předkladatele T.J. Sokol Pardubice I., jehož fyzická realizace byla zahájena v průběhu měsíce října.

V roce 2013 měly být zahájeny projekty zvyšující kvalitu městského prostředí, jejichž předkladatelem a realizátorem je statutární město Pardubice. Vzhledem ke komplikacím s výběrovým řízením a posunům v průběhu výběrových řízení budou tyto projekty zahájeny až v roce 2014. U projektu Revitalizace Tyršových sadů zahájil ÚOHS správní řízení, které dosud není ukončeno.

V rámci IPRM jsou zařazeny a realizovány dílčí projekty, jejichž nositelem je Univerzita Pardubice, a které jsou financovány z tématických operačních programů. V průběhu roku 2013 bylo do IPRM zařazeno 5 projektů. Z celkového počtu 77 projektů TOP, které jsou součástí IPRM, bylo dokončeno 16 projektů, 21 projektů je ve fázi realizace, 1 projekt byl přijat, ale nezačala jeho realizace, 32 projektů nebylo přijato a 7 projektů nebylo podáno.

#### 4. ZHODNOCENÍ DOSAVIDNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V monitorovaném období byl dokončen jediný dílčí projekt zařazený do IPRM, a to projekt Skautské centrum Vinice v Pardubicích, jehož nositelem je Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice.

V průběhu hodnoceného období měla být zahájena realizace projektu Revitalizace Tyršových sadů, jehož předkladatelem a realizátorem je statutární město Pardubice. V rámci probíhajícího zadávacího řízení k projektu „Revitalizace Tyršových sadů“ bylo zahájeno správní řízení a dále vydáno Rozhodnutí o předběžném opatření.

Další dílčí projekty, které do IPRM předložilo statutární město Pardubice, byly připraveny, byla podána žádost o dotaci a jejich realizace bude zahájena v prvním pololetí roku 2014. Veškeré změny jsou včas a operativně řešeny na úrovni řídicí struktury IPRM, rovněž konzultovány s řídicím orgánem a podstatné změny jsou dále řádně hlášeny prostřednictvím oznámení o změnách.

I přes zpoždění v realizaci dílčích projektů a některé dílčí problémy lze konstatovat, že IPRM směřuje ke svému naplnění.

#### 5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

#### 6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

|                                 |     |            |     |            |
|---------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| Předpokládané období realizace: | Od: | 01/01/2013 | do: | 31/12/2013 |
|---------------------------------|-----|------------|-----|------------|

##### Popis dalších aktivit IPRM:

V první polovině roku 2014 budou zahájeny realizace klíčových projektů statutárního města Pardubice, které budou čerpat největší část finanční alokace na IPRM. Bude dokončen projekt III. etapy Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. V návaznosti na časový harmonogram schválených dílčích projektů budou čerpány finanční prostředky k naplnění IPRM tak, aby byla pokryta všechna opatření a indikátory IPRM.

#### 7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

##### Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

V současné době není bezprostředně ohroženo plnění cílů IPRM. S ohledem na dosavadní vývoj realizace IPRM nicméně existuje vážné riziko zpoždění realizace dílčích projektů, které by mohlo mít negativní dopad na časový a finanční harmonogram realizace IPRM. Toto riziko spočívá v procesech zadávání veřejných zakázek a realizace stavebních prací. Nositel IPRM si toto riziko vážně uvědomuje a činí kroky k jeho minimalizaci.

Nejsou známy žádné další problémy, které by ohrožovaly realizaci IPRM nebo plnění jeho cílů.

##### Popis opatření na odstranění těchto problémů:

K minimalizaci výše uvedených rizik město přijalo opatření, které spočívá ve sledování podrobného harmonogramu přípravy a realizace dílčích projektů a úzké koordinaci projektové přípravy s manažerem IPRM na úrovni oddělení strategického rozvoje města a kanceláře primátora. Pro případ nemožnosti realizovat vybrané projekty jsou připraveny

alternativní varianty v podobě projektů schválených ve zvláštním režimu, které by případně dočerpaly přidělenou alokaci na IPRM.

## 8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

| Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:  | Ano/Ne | ANO |
|---|--------|-----|
| <b>Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:</b>  |        |     |
| Byla provedena změna v personálním složení členů Řídícího výboru IPRM. Paní Mgr. Miluše Horská byla z osobních důvodů nahrazena Jolanou Štěpánkovou, ředitelkou Sdružení občanů pro nemoc zdravotně postiženým „Apolenka“. Tato změna byla projednána a schválena ŘV IPRM dne 26. 8. 2013 a následně schválena v ZmP. |        |     |
| <b>Stav řešení nepodstatné změny:</b>   |        |     |
| Výměna člena ŘV   |        |     |

## 9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

| Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:  | Ano/Ne | ANO        |
|---|--------|------------|
| <b>Popis podstatné změny v monitorovaném období:</b>  |        |            |
| <p>Změna č. 11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“</li> <li>- změna v seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM</li> </ul> <p>Změna č. 12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“</li> <li>- změna v seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM</li> </ul> <p>Změna č. 13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- změna dokumentu IPRM „Přitažlivé město“</li> <li>- změna v seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM</li> <li>- změna názvu v dílčím projektu</li> </ul> <p>Změna č. 14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“</li> </ul> |        |            |
| <b>Stav řešení podstatné změny:</b>   |        |            |
| <p>Změna č. 11 - schválena</p> <p>Změna č. 12 – schválena.</p> <p>Změna č. 13 – schválena. Na základě změn 11., 12. a 13 byl uzavřen dodatek č. 8 Smlouvy o alokaci</p> <p>Změna č. 14 – schválena. Připraven dodatek č. 9</p>  |        |            |
| <b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)</b>  |        | <b>ANO</b> |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:</b>                               | 25. 9. 2013<br>(dodatek č. 8)  |
|  |                                |
| <b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)</b> | <b>ANO</b>                     |
| <b>Datum podpisu změnového dodatku ŘO:</b>   | 17. 10. 2013<br>(dodatek č. 8) |

## 10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

| Indikátor projektu  | Měrná Jednotka | Plánované množství dle Smlouvy | Skutečnost za monitorované období | Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období | Předpoklad na další monitorovací období | Poznámka |
|---|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------|
| Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem    | počet          | 8                              | 0                                 | 4  |   |          |
| Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem                                 | ha             | 16,05                          | 0                                 | 2,10   |   |          |
| Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem                    | m <sup>2</sup> | 5 600                          | 0                                 | 1552   |   |          |
| Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči | m <sup>2</sup> | 1 690                          | 0                                 | 1671   |   |          |
| Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udržitelný rozvoj měst     | počet          | 5                              | 0                                 | 3  |   |          |
| Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně                               | m <sup>2</sup> | 69 200                         | 0                                 | 0  |   |          |

|   |       |   |   |   |  |  |
|---|-------|---|---|---|--|--|
| Počet opravených kulturně-historických a technických památek  | počet | 1 | 0 | 0 |  |  |
| Počet zapojených partnerů   | počet | 2 | 0 | 1 |  |  |
| Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst   | počet | 4 | 0 | 4 |  |  |
| <b>Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:</b>   |       |   |   |   |  |  |
| Ve sledovaném období byl dokončen projekt Skautské centrum Vinice v Pardubicích. Hodnoty monitorovacích indikátorů, zanesených v přehledu, byly naplněny dílčími projekty dokončenými v roce 2010, 2011 a 2013. Monitorovací indikátory budou naplňovány dle realizace jednotlivých dílčích projektů v průběhu let 2014 a 2015. |       |   |   |   |  |  |
| <b>Zdroje dat pro monitorovací indikátory:</b>  |       |   |   |   |  |  |
| Monitorovací zprávy dílčích projektů.   |       |   |   |   |  |  |

## 11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

|   |
|---|
| <b>Rovné příležitosti:</b>  |
| Všechny předložené projekty respektují principy rovného přístupu ke všem cílovým skupinám bez rozdílu věku, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, náboženského vyznání, rasy, vzdělání, sociálního postavení, zdravotního postižení, apod. |
| <b>Udržitelný rozvoj:</b>   |
| Všechny předložené projekty dbají o komplexní rozvoj, respektují ochranu životního prostředí a zajišťují udržitelnost všech činností pro generaci budoucích uživatelů.  |

## 12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

|   |
|---|
| V monitorovacím období byli partneři zapojeni do IPRM zejména svou účastí v řídicí struktuře IPRM a dílčích aktivitách, a to konkrétně formou:  |
| - účasti v Řídicím výboru IPRM, zde jsou zapojenými partnery:<br>Pardubický kraj, zastoupený Ing. Romanem Línkem, MBA – vícehejtmanem Pardubického kraje a místopředsedou RR SV<br>Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým „Apolenka“, zastoupené ředitelkou Jolanou Štěpánkovou |

|   |
|---|
| <p>Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., zastoupený Ing. arch. Ivou Svobodovou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- předkládání projektových námětů a záměrů veřejností</li> <li>- zapojení do výběru dílčích projektů</li> <li>- informování partnerů a veřejnosti pomocí webových stránek a tiskových zpráv o aktuálním stavu dílčích projektů a celkovém IPRM</li> <li>- realizace dílčích projektů ostatními nositeli (mimo města Pardubic)</li> </ul> |
|---|

## B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

### 13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| <b>Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:</b>  |  | 2 531 323,95 |
| <b>V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:</b><br>V roce 2013 byl v rámci IPRM realizován a dokončen jediný dílčí projekt financovaný z ROP, který předložil v monitorovaném období závěrečnou žádost o platbu. Ostatní projekty byly posunuty do roku 2014. |  |              |
| <b>Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:</b>  |  | 551 450,-    |
| Poslední žádost o platbu u dokončeného projektu nebyla v průběhu monitorovaného období zatím proplacena. V roce 2013 byla proplacena závěrečná platba u projektu dokončeného v předcházejícím období.   |  |              |

### C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

**Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 01 prohlašuji, že:**

**všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;**

**IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;**

**při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;**

**IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*</b> | MUDr. Štěpánka Fraňková  |
| <b>Funkce v organizaci:</b>                                     | primátorka města         |
| <b>Místo a datum:</b>   | Pardubice, dne . 3. 2014 |
| <b>Podpis a razítko</b>   |                          |
| <b>Poznámky</b>   |                          |
|   |                          |

***\*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.***

## D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

| Příloha č. | Název přílohy:  | Přiložen<br>o:<br>(Ano/Ne) |
|------------|---|----------------------------|
| 1          | Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz <i>poznámka výše</i> )                | Ne                         |
| 2          | Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů ( <i>protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.</i> ) | Ne                         |
| 3          | Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn ( <i>pouze pokud došlo ke změně</i> )  | Ne                         |