

Úřad Městského obvodu  
Pardubice VII

Pro zasedání ZMO  
Pardubice VII dne 24. 06. 2026

**Předkladatel:** Jan Rejda, starosta Městského obvodu Pardubice VII

**Zpracovatel:** Tomáš Vencl, vedoucí odboru ŽPOD  
Alice Vykypělová, oddělení investic  
Radka Hančová, vedoucí ekonomického odboru

## **Informativní zpráva o investiční dotaci od Pardubického kraje z Programu „Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji“ na „Projektovou dokumentaci Stezka pro pěší a cyklisty od fary po svítkovský most“**

### **Důvodová zpráva:**

Statutární město Pardubice má uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace ODSH/24/21700, na základě, které byla dne 2.7.2024 na účet města vyplacena a následně převedena na účet MO Pardubice VII záloha dotace ve výši 353 925,- Kč na projektovou přípravu všech stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS) „Stezka pro pěší a cyklisty od fary po svítkovský most“. Realizátorem/objednatelům je Městský obvod Pardubice VII, který má na vypracování PD uzavřenou smlouvu o dílo č.47 ze dne 5.10.2023 a byla podkladem pro žádost o dotaci ODSH/PD/2024/0004. Součástí smlouvy o poskytnutí dotace byl původně termín čerpání dotace do 31.12.2024, tento byl na žádost MO Pardubice VII s ohledem na průběh **akce smluvně prodloužen do 30.6.2025, s tím, že do 30.7.2025 bude podáno vyúčtování a do 30 dnů vrácena nevyčerpaná dotace, a opět s ohledem na průběh akce termín prodloužen do 30.6.2026, s tím, že do 30.7.2026 bude podáno vyúčtování a do 30 dnů vrácena nevyčerpaná dotace.**

Dokumentace k zahájení územního řízení byla podána dne 26.6.2024 a na vyžádání stavebního úřadu byla do 31.12.2024 doložena veškerá potřebná vyjádření a souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy i samosprávy. Dne 10.1.2025 bylo oznámeno zahájení územního řízení. V průběhu ledna 2025 bylo zasláno několik připomínek k probíhajícímu řízení a územní řízení bylo 4.2.2025 přerušeno. Po doložení řešených připomínek stavební úřad 25.4.2025 oznámil pokračování zahájeného územního řízení. V průběhu května 2025 bylo podáno opakovaně několik připomínek k řízení a stavební úřad přerušil územní řízení do 30.7.2025. Dne 24.9.2025 vydal SÚ MmP rozhodnutí o umístění stavby. Dne 24.11.2025 stavební úřad MmP předává odvolacímu správnímu orgánu, kterým je stavební úřad Pardubického kraje, spis se svým stanoviskem k odvolání, které dne 6.10.2025 podal MO Pardubice VI proti rozhodnutí o umístění stavby.

Z důvodu stále probíhajícího řešení na stavebním úřadu Pardubického kraje, které i po několika urgencích ze strany MO Pardubice VII stále trvá, dojde zjevně k prodloužení lhůty plnění, proto bylo požádáno na MmP (Ing. Harišová) o podání další žádosti na Pardubický kraj k **posunutí zasmulvněného termínu dosažení předmětu podpory z 30.6.2026 na 30.11.2026**. V případě, že nebude schválena žádost o prodloužení lhůty, bude muset být vyplacená záloha na dotaci vrácena Pardubickému kraji. Do dne jednání RMO není znám výsledek řízení o prodloužení termínu čerpání dotace. Vzhledem k termínu případného vrácení dotace (během měsíce srpna 2026) navrhuje, aby Zastupitelstvo MO Pardubice VII svěřilo Radě MO Pardubice VII pravomoc schválit rozpočtové opatření týkající se přesunu rozpočtových prostředků v souvislosti s případným vrácením uvedené dotace ve výši 353 925,- Kč. V případě prodloužení termínu čerpání dotace nebude nutné toto zmocnění využít.

Úhrada dle uzavřené smlouvy za projektovou dokumentaci projekční kanceláři IPOKa s.r.o. bude provedena až po nabití právní moci Územního rozhodnutí a podání žádosti o stavební povolení (dalšího stupně DSP, DPS). V případě vrácení zálohy na dotaci, bude projektová dokumentace hrazena z rozpočtu MO Pardubice VII. *Dle předpokládaného harmonogramu měly být jednotlivé stupně PD vypracovány tak, aby nejpozději k 30.6.2025 měl projekt platné stavební povolení a byl připraven na fyzickou realizaci s ambicí dotační podpory ze SFDI.*

#### **Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo MO Pardubice VII projednalo předloženou důvodovou zprávu a bere na vědomí možnost, že nebude schválena žádost o prodloužení lhůty čerpání dotace, a zároveň svěřuje Radě MO Pardubice VII dle odst. 2 § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:**

Rada MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových prostředků v rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2026 v souvislosti s vrácením investiční dotace od Pardubického kraje z Programu „Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji“ na „Projektovou dokumentaci Stezka pro pěší a cyklisty od faty po svítkovský most“ ve výši 354 000,- Kč. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.