

**Předkladatel:** Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V  
**Zpracovatel:** Jan Brožek, OIS ÚMO Pardubice V  
**Konzultant:**

číslo zprávy: **9.**

### **Informace o stavu projekčních prací na akci „PD Prodloužení stezky u Chrudimky“**

#### **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje ukončení projekčních prací na akci „PD Prodloužení stezky u Chrudimky“

nebo

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje zadání projekčních prací na akci „PD Prodloužení stezky u Chrudimky“ dle předložené nabídky ve variantě I. za cenu 116.160,-Kč vč. DPH

nebo

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje zadání projekčních prací na akci „PD Prodloužení stezky u Chrudimky“ dle předložené nabídky ve variantě II. za cenu 116.160,-Kč vč. DPH

#### **Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo městského obvodu schválilo dne 26. 6. 2024 záměr realizace prodloužení cyklostezky u Chrudimky v prostoru mostu Na Vinici. Následně byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele PD, ve které zvítězila firma CityTraffic s.r.o., se kterou byla podepsána smlouva o dílo.

Po předložení a odsouhlasení návrhu řešení byla PD dopracována a rozeslána dotčeným orgánům a správcům inženýrských sítí k vyjádření.

Z doručených vyjádření byly nejzásadnější vyjádření společností ČEZ a GasNet, s jejich podzemním vedením náš záměr koliduje a svůj souhlas podmiňují přeložením vedení.

Jelikož přeložky sítí jsou vždy hrazeny investorem stavby a v těchto případech se nejedná o zanedbatelné částky, které by s největší pravděpodobností překročily cenu vlastní investice.

Z uvedeného důvodu proběhlo jednání s projektantem, aby posoudil a navrhl jiné řešení pro vybudování stezky v této lokalitě, což učinil a současně zaslal cenovou nabídku na práce s těmito změnami.

Varianty jsou uvedeny a popsány v nabídce, která je přílohou této zprávy.

Doposud uzavřená smlouva na projekční práce na tuto akci jsou včetně dodatku č. 1 (veřejné osvětlení) ve výši 209.935,-Kč vč. DPH

Jelikož se jedná o změnu v zadání na vyhotovení projektové dokumentace, které bylo schváleno ZMO, předkládáme tuto změnu k projednání v ZMO.

V současné době má zpracovatel PD pokyn vyčkat tohoto rozhodnutí.